

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
土地	12,000,000,000	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	1,458,472	19,250,000	-	5,499,600	26,208,072	4,278,472	4,723,211	-	4,723,211	110.39	444,739	10.39			
房屋及建築	48,737,197	117,580,000	-	-4,165,000	162,152,197	73,575,455	62,598,031	-	62,598,031	85.08	-10,977,424	-14.92			
機械及設備	511,000	32,453,000	-	-766,600	32,197,400	23,673,000	4,264,400	-	4,264,400	18.01	-19,408,600	-81.99			
交通及運輸設備	-	9,672,000	-	-140,000	9,532,000	9,672,000	7,791,331	-	7,791,331	80.56	-1,880,669	-19.44			
什項設備	474,461	32,169,000	-	-428,000	32,215,461	20,264,461	6,403,003	-	6,403,003	31.60	-13,861,458	-68.40			
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	1,856,000	-	-	-	0.00	-1,856,000	-100.00			
總計	12,058,694,611	211,124,000	-	-	12,269,818,611	133,319,388	85,779,976	-	85,779,976	64.34	-47,539,412	-35.66			

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	武陵農場AC路面整修已竣工，待驗收結案。	趕辦驗收，俾利核銷付款。
房屋及建築	1.清境農場增設深水井及園區給水改善工程，施工過程時有不可預見破碎岩層，致無法如期達成工進。 2.武陵農場賓館客房浴廁改善工程，廠商刻正辦理請款作業，預計9月底前付款結案。	1.促請承商積極趕工，務期於11月底完工。 2.請廠商儘速提供必要文件後結案。
機械及設備	1.清境農場草原遊客中心發電機與草原表演台座椅及周邊排水改善工程併同發包，廠商刻正辦理請款作業，預計9月底前付款結案。 2.武陵農場草花軟盆介質攪拌混合自動裝盆機甫完成招標，待廠商交貨。 3.福壽山農場挖土機及堆高機已決標，待廠商交貨驗收。 4.職訓中心採購訓練班次所需直立式伺服器8月30日已決標，待廠商交貨，及五軸加工機刻正標辦中。	1.儘速辦理核銷付款。 2.契約交貨日為9月29日前，預計10月份驗收付款。 3.挖土機9月2日已決標(交貨期限90天)，預計12月完成驗收付款；堆高機8月11日完成決標(交貨期限45天)，預計9月底前完成驗收。 4.直立式伺服器促請廠商配合於交貨期限內交貨；五軸加工機預計9月中旬開標。
交通及運輸設備	1.清境農場草原鐵牛搬運車預計9月20日驗收。 2.福壽山農場農用搬運車刻正辦理採購中。	1.促請廠商配合於交貨期限內交貨，俾利核銷付款。 2.刻正積極趕辦。
什項設備	1.清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等設備，因配合賓館整修工程，陸續辦理採購中，及消防警示設備，已完成規劃設計，刻正辦理招標作業。 2.福壽山農場圍籬工程已竣工，刻正辦理驗收。 3.臺東農場池上招待所甫完工驗收，所需設備配合工進刻正採購中。 4.職訓中心訓練教室所需雜項機具為配合空間施工介面規劃，預計10月份採統包方式招標。	1.國民賓館所需什項設備儘速採購，及消防警示設備預計9月下旬招標。 2.趕辦驗收，俾利核銷付款。 3.預計9月份完成採購。 4.儘速辦理發包作業。
其他	福壽山農場新建賓館之環境影響評估及水土保持計畫書，臺中市政府仍審查中，委託技術服務費尚無須依約付款。	刻正積極辦理第5次環評審查送件所需資料。