

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減(-)				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	12,000,000,000	-	-	220,000	12,000,220,000	12,000,220,000	-	-	-	0.00	-12,000,220,000	100.00	詳備註	
土地改良物	1,458,472	19,250,000	-	5,974,200	26,682,672	17,113,072	7,411,452	-	7,411,452	43.31	-9,701,620	-56.69		
房屋及建築	48,737,197	117,580,000	-	-3,525,000	162,792,197	98,655,455	83,167,715	-	83,167,715	84.30	-15,487,740	-15.70		
機械及設備	511,000	32,453,000	-	-2,529,200	30,434,800	31,512,400	17,810,166	-	17,810,166	56.52	-13,702,234	-43.48		
交通及運輸設備	-	9,672,000	-	262,400	9,934,400	9,733,200	8,552,051	-	8,552,051	87.86	-1,181,149	-12.14		
什項設備	474,461	32,169,000	-	-402,400	32,241,061	29,220,761	15,981,136	-	15,981,136	54.69	-13,239,625	-45.31		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	1,856,000	-	-	-	0.00	-1,856,000	-100.00		
總計	12,058,694,611	211,124,000	-	-	12,269,818,611	12,188,310,888	132,922,520	-	132,922,520	1.09	-12,055,388,368	-98.91		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地	承接榮民公司新店鐵工廠與林口南勢埔段土地業於12月7日簽奉同意辦理，待提報該公司董事會通過後，據以辦理產權過戶及貸款事宜。	刻正積極辦理後續作業。
土地改良物	1.清境農場草原牧區設施更新甫12月8日決標，預計12月21日召開工程說明會；牧區圍籬整修工程於11月9日竣工，預計12月13日辦理驗收複查。 2.臺東農場池上場區環境步道、景觀等整體改善工程11月28日甫決標。	1.草原牧區設施更新刻正積極辦理招標作業；牧區圍籬整修工程待驗收合格，儘速辦理核銷付款作業。 2.池上場區環境步道、景觀等整體改善工程刻正促請廠商趕工進，預計12月31日完工。
房屋及建築	1.清境農場增設深水井及園區給水改善工程，因廠商財務問題工程延宕，11月30日甫驗收並於12月2日完成複驗。 2.福壽山農場場區污水滲透池整治暨無障步道與各景點AC路面整修工程刻正辦理公告招標作業；楓林雅築環境影響評估說明書刻正辦理環評審查送件所需資料。	1.目前刻正辦理核銷付款作業。 2.場區污水滲透池整治暨無障步道與各景點AC路面整修工程，積極辦理採購招標程序，預定106年2月底日竣工；楓林雅築環境影響評估，俟審查通過後，辦理核銷付款。
機械及設備	1.清境農場電子發票系統11月15日已決標，預計12月9日辦理驗收。 2.職訓中心採購訓練班次所需五軸加工機已決標，待廠商交貨；機架式虛擬化系統伺服器及儲存設備11月下旬甫驗收合格。 3.福壽山農場PMS飯店前檯連線系統預計12月9日前完成安裝測試，12月16日前完成驗結。	1.俟交貨驗收後，儘速辦理付款作業。 2.五軸加工機預計12月20前日交貨；機架式虛擬化系統伺服器及儲存設備，刻正辦理核銷付款。 3.俟驗收合格後，儘速辦理核銷付款。
交通及運輸設備	主要係清境及福壽山農場購置設備結餘款。	均已結案。
什項設備	1.清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等設備，因配合賓館整修工程，陸續辦理採購中；消防警示設備目前趕工中，預計12月中旬完工。 2.福壽山農場冷凍櫃及冷藏庫刻正趕辦中。 3.臺東農場池上招待所甫完工驗收，所需設備配合工進刻正採購中。 4.職訓中心訓練教室所需雜項機具12月2日已決標；實習工廠排油汙設備11月30日驗收合格。	1.國民賓館所需什項設備及消防警示設備預計12月底前結案。 2.預計12月24日前完工，12月30日前驗收。 3.趕辦採購作業。 4.訓練教室所需雜項設備預計12月25日完成履約；實習工廠排油汙設備刻正辦理付款及帳務處理作業。
其他	福壽山農場新建賓館之環境影響評估及水土保持計畫書，第5次環評審查未過，仍須辦理補正資料，爰委託技術服務費尚無須依約付款。	持續與環評審查委員溝通並提供補正說明資料，俾早日通過環評審查。