

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	67,361,000	183,262,000	2,400,000		253,023,000	148,067,000	89,192,095		89,192,095	60.24	-58,874,905	-39.76	主要係因臺東農場為活化場部鄰近土地，擬價購蔡民榮眷基金會土地及有償撥用國產署土地，相關程序進行中。	請業管積極管辦進度。
一次性項目	67,361,000	183,262,000	2,400,000		253,023,000	148,067,000	89,192,095		89,192,095	60.24	-58,874,905	-39.76		
土地		8,500,000	2,400,000		10,900,000	8,500,000	2,410,000		2,410,000	28.35	-6,090,000	-71.65		
土地改良物	1,562,000	23,130,000			24,692,000	9,962,000	10,151,556		10,151,556	101.90	189,556	1.90		
房屋及建築	63,789,000	58,972,000		-7,870,000	114,891,000	66,298,000	46,006,301		46,006,301	69.39	-20,291,699	-30.61	主要係清境農場客房整新工程廠商申請全部完工後再行支付剩餘款項，預計9月底完工。	請業管積極管辦進度。
機械及設備	788,000	54,027,000		2,929,000	57,744,000	32,226,000	10,523,155		10,523,155	32.65	-21,702,845	-67.35	主要係武陵農場賓館熱泵式熱水鍋爐採購暨安裝8月份決標，預計11月份完工。	請業管積極管辦進度。
交通及運輸設備		19,835,000		1,693,000	21,528,000	15,698,000	9,571,335		9,571,335	60.97	-6,126,665	-39.03	主要係福壽山農場汰換柴油大貨車及四輪傳動小貨車辦理招標程序中。	請業管積極管辦進度。
什項設備	1,222,000	18,568,000		3,054,000	22,844,000	14,969,000	10,123,311		10,123,311	67.63	-4,845,689	-32.37	主要係福壽山農場汰換營運設施尚待業務單位提出相關需求。	請業管積極管辦進度。

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
生產性植物		230,000		194,000	424,000	414,000	406,437		406,437	98.17	-7,563	-1.83		
總計	67,361,000	183,262,000	2,400,000		253,023,000	148,067,000	89,192,095		89,192,095	60.24	-58,874,905	-39.76		
土地		8,500,000	2,400,000		10,900,000	8,500,000	2,410,000		2,410,000	28.35	-6,090,000	-71.65		
土地改良物	1,562,000	23,130,000			24,692,000	9,962,000	10,151,556		10,151,556	101.90	189,556	1.90		
房屋及建築	63,789,000	58,972,000		-7,870,000	114,891,000	66,298,000	46,006,301		46,006,301	69.39	-20,291,699	-30.61		
機械及設備	788,000	54,027,000		2,929,000	57,744,000	32,226,000	10,523,155		10,523,155	32.65	-21,702,845	-67.35		
交通及運輸設備		19,835,000		1,693,000	21,528,000	15,698,000	9,571,335		9,571,335	60.97	-6,126,665	-39.03		
什項設備	1,222,000	18,568,000		3,054,000	22,844,000	14,969,000	10,123,311		10,123,311	67.63	-4,845,689	-32.37		
生產性植物		230,000		194,000	424,000	414,000	406,437		406,437	98.17	-7,563	-1.83		
總計	67,361,000	183,262,000	2,400,000		253,023,000	148,067,000	89,192,095		89,192,095	60.24	-58,874,905	-39.76		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。