

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國104年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫														
土地	-	12,000,000,000	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	10,953,000	-	-	10,953,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	28,527,953	50,550,000	-	-	79,077,953	6,823,564	-	-	-	0.00	-6,823,564	-100.00		
機械及設備	1,750,000	24,175,000	-	-	25,925,000	428,000	422,376	-	422,376	98.69	-5,624	-1.31		
交通及運輸設備	-	7,939,000	-	-	7,939,000	883,000	820,278	-	820,278	92.90	-62,722	-7.10		
什項設備	-	12,778,000	-	-	12,778,000	-	-	-	-	-	-	-		
其他	9,974,703	-	-	-	9,974,703	1,000,000	-	-	-	0.00	-1,000,000	-100.00		
總計	40,252,656	12,106,395,000	-	-	12,146,647,656	9,134,564	1,242,654	-	1,242,654	13.60	-7,891,910	-86.40		

房屋及建築：主要係臺北勞務中心「北勞行政大樓、榮民宿舍大樓、技術大樓鋼筋混凝土造建築物耐震補強工程」保留款，已於2月複驗完成，預計於3月份付款；福壽山農場「鑽探及鑿井工程」預計於3月份付第1期款項。

其他：係福壽山農場「新建賓館計畫委託技術服務案」環境影響評估及水土保持計畫書，尚於臺中市政府審查中，致未付款。