

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國104年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫														
土地	-	12,000,000,000	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	10,953,000	-	-	10,953,000	-	728,572	-	728,572	-	728,572	-	-	
房屋及建築	28,527,953	50,550,000	29,000,000	-	108,077,953	13,719,662	13,017,295	-	13,017,295	94.88	-702,367	-5.12		
機械及設備	1,750,000	24,175,000	-	-	25,925,000	8,890,000	2,169,972	-	2,169,972	24.41	-6,720,028	-75.59		
交通及運輸設備	-	7,939,000	-	-	7,939,000	5,390,000	2,235,918	-	2,235,918	41.48	-3,154,082	-58.52		
什項設備	-	12,778,000	-	-	12,778,000	6,998,000	149,167	-	149,167	2.13	-6,848,833	-97.87		
其他	9,974,703	-	-	-	9,974,703	1,500,000	1,895,952	-	1,895,952	126.40	395,952	26.40		
總計	40,252,656	12,106,395,000	29,000,000	-	12,175,647,656	36,497,662	20,196,876	-	20,196,876	55.34	-16,300,786	-44.66		

機械及設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需電腦設備已驗收完成，預計於6月份付款。

交通及運輸設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需廣播系統已驗收完成，預計於6月份付款；武陵農場廣播系統及3.5噸傾卸車刻正辦理採購中。

什項設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需「高效率節能300噸冰水主機」及「雲端電腦網路機房高架地板及機房隔間(含電力系統)」等刻正辦理採購中。