

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國104年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫														
土地	-	12,000,000,000	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	10,953,000	-	705,000	11,658,000	1,000,000	728,572	-	728,572	72.86	-271,428	-27.14		
房屋及建築	28,527,953	50,550,000	29,000,000	795,000	108,872,953	27,199,382	14,097,259	-	14,097,259	51.83	-13,102,123	-48.17		
機械及設備	1,750,000	24,175,000	-	-935,000	24,990,000	12,465,000	5,917,693	-	5,917,693	47.47	-6,547,307	-52.53		
交通及運輸設備	-	7,939,000	-	-226,429	7,712,571	5,923,571	2,983,247	-	2,983,247	50.36	-2,940,324	-49.64		
什項設備	-	12,778,000	-	-338,571	12,439,429	7,493,000	565,167	-	565,167	7.54	-6,927,833	-92.46		
其他	9,974,703	-	-	-	9,974,703	1,500,000	1,895,952	-	1,895,952	126.40	395,952	26.40		
總計	40,252,656	12,106,395,000	29,000,000	-	12,175,647,656	55,580,953	26,187,890	-	26,187,890	47.12	-29,393,063	-52.88		

土地改良物： 係臺東農場長良有機專區農塘安全設施新設工程結餘款。

房屋及建築： 主要係武陵農場賓館耐震力補強工程因發生爭議尚待解決，欲請台灣省結構技師公會鑑定建築結構是否符合設計之耐震度，以利竣工驗收；茶莊廁所整修已於6月底完工，預計於7月份付款。另臺東農場池上招待所新建工程因環評因素，臺東縣政府6月底始核發建造執照，目前上網公開招標中。

機械及設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需光纖接續及檢測設備組，預計於7月份交貨，8月份驗收；武陵農場購置挖土機乙輛刻正辦理採購中。

交通及運輸設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需電子白板、防盜監控等刻正辦理採購中；武陵農場廣播系統及3.5噸傾卸車刻正辦理採購中。

什項設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需高效率節能300噸冰水主機及雲端電腦網路機房高架地板及機房隔間(含電力系統)等設備刻正辦理採購中。