

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國106年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	7,100,000,000	4,060,022,973	11,160,022,973	100.00	-	0.00	詳備註	
土地改良物	12,399,686	25,960,000	5,430,000	5,525,814	49,315,500	949,000	5,521,389	-	5,521,389	581.81	4,572,389	481.81		
房屋及建築	39,790,417	62,010,000	13,000,000	1,600,000	116,400,417	7,179,000	6,628,850	-	6,628,850	92.34	-550,150	-7.66		
機械及設備	202,350	25,520,000	-	-825,814	24,896,536	6,374,350	6,596,326	-	6,596,326	103.48	221,976	3.48		
交通及運輸設備	-	6,797,000	-	-70,000	6,727,000	4,549,000	797,647	-	797,647	17.53	-3,751,353	-82.47		
什項設備	1,651,200	22,278,000	-	-6,230,000	17,699,200	2,518,000	2,097,881	-	2,097,881	83.32	-420,119	-16.68		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	11,221,580,107	142,565,000	18,430,000	-	11,382,575,107	11,181,592,323	7,121,642,093	4,060,022,973	11,181,665,066	100.00	72,743	0.00		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
交通及運輸設備	武陵農場大貨車5月4日甫決標，待廠商依約交貨(90天)。	俟交貨驗收後，辦理後續相關作業。
什項設備	武陵農場汰換客房營運設備依實需辦理規劃中。	刻請業管單位儘速依需求辦理採購作業。

