

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表  
中華民國104年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>														
土地	-	12,000,000,000	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	10,953,000	-	705,000	11,658,000	3,853,000	2,526,053	-	2,526,053	65.56	-1,326,947	-34.44		
房屋及建築	28,527,953	50,550,000	29,000,000	795,000	108,872,953	39,451,382	15,048,348	-	15,048,348	38.14	-24,403,034	-61.86		
機械及設備	1,750,000	24,175,000	-	-935,000	24,990,000	14,230,000	7,704,236	-	7,704,236	54.14	-6,525,764	-45.86		
交通及運輸設備	-	7,939,000	-	-226,429	7,712,571	6,003,571	3,056,147	-	3,056,147	50.91	-2,947,424	-49.09		
什項設備	-	12,778,000	-	-338,571	12,439,429	7,938,000	908,339	-	908,339	11.44	-7,029,661	-88.56		
其他	9,974,703	-	-	-	9,974,703	1,500,000	1,895,952	-	1,895,952	126.40	395,952	26.40		
總計	40,252,656	12,106,395,000	29,000,000	-	12,175,647,656	72,975,953	31,139,075	-	31,139,075	42.67	-41,836,878	-57.33		

- 土地改良物： 主要係清境農場10號牧區鍍鋅C型鋼及菱形網圍籬工程與墓園圍籬已完工，因統一發包，致實支成本下降。
- 房屋及建築： 主要係武陵農場賓館耐震力補強工程因發生爭議尚待解決，廠商已向工程會申請調解，俟調解結果辦理後續付款作業；茶莊廁所整修因廠商對於工程數量及金額有爭議，致付款作業延遲；彰化農場高雄分場住宿一區屋頂整修工程及福壽山全場涼亭無障礙設施等改善工程刻正辦理採購中。另臺東農場池上招待所新建工程因臺東縣政府6月底始核發建造執照，目前上網公開招標中。
- 機械及設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需電腦(繪圖)工作站硬體設備及周邊機具等設備，預計於9月底驗收付款。另武陵農場購置挖土機刻正辦理驗收及揉捻機刻正辦理採購中。
- 交通及運輸設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需電子白板、防盜監控等刻正辦理採購中；武陵農場廣播系統及3.5噸傾卸車刻正辦理採購中。
- 什項設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需高效率節能300噸冰水主機、雲端電腦網路機房高架地板及機房隔間(含電力系統)等設備刻正辦理採購中。