

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國104年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫														
土地	-	12,000,000,000	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	10,953,000	-	705,000	11,658,000	3,853,000	2,526,053	-	2,526,053	65.56	-1,326,947	-34.44		
房屋及建築	28,527,953	50,550,000	29,000,000	795,000	108,872,953	44,797,844	17,113,271	-	17,113,271	38.20	-27,684,573	-61.80		
機械及設備	1,750,000	24,175,000	-	-935,000	24,990,000	17,065,000	10,155,344	-	10,155,344	59.51	-6,909,656	-40.49		
交通及運輸設備	-	7,939,000	-	-226,429	7,712,571	5,865,680	3,969,671	-	3,969,671	67.68	-1,896,009	-32.32		
什項設備	-	12,778,000	-	-338,571	12,439,429	9,038,000	1,430,094	-	1,430,094	15.82	-7,607,906	-84.18		
其他	9,974,703	-	-	-	9,974,703	1,500,000	2,461,222	-	2,461,222	164.08	961,222	64.08		
總計	40,252,656	12,106,395,000	29,000,000	-	12,175,647,656	82,119,524	37,655,655	-	37,655,655	45.85	-44,463,869	-54.15		

土地改良物： 主要係清境農場10號牧區鍍鋅C型鋼及菱形網圍籬與墓園圍籬兩工程一併發包之結餘款。

房屋及建築： 主要係武陵農場賓館耐震力補強工程因發生爭議尚待解決，廠商已向工程會申請調解，俟調解結果辦理後續付款作業；彰化農場高雄分場住宿一區屋頂整修工程刻正辦理驗收結算中；福壽山三合院衛浴工程、涼亭無障礙設施等改善工程，因委託設計監造技術服務細部設計書圖調整，致進度落後，預計12月中旬竣工付款；另臺東農場池上招待所9月中旬已決標，刻正辦理後續建造作業。

機械及設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需雲端虛擬化伺服器及周邊設備，預計於10月份招標；管線陰極防蝕設備預計10月份驗收交貨。另武陵農場購置挖土機與揉捻機刻正辦理驗收，預計10月份付款及甲式乾燥機於10月上旬已決標。

交通及運輸設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需電子白板、防盜監控等設備已決標，預計11月份驗收交貨，與武陵農場廣播系統刻正辦理採購中。

什項設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需高效率節能300噸冰水主機刻正辦理招標中；雲端電腦網路機房高架地板及相關設備、機房隔間(含電力系統)等已決標，預計11月份驗收交貨。另臺東農場池上招待所內部設備配合工進，適時購置。