

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表  
中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>														
土地	-	12,000,000,000	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	10,953,000	-	705,000	11,658,000	3,853,000	3,373,586	-	3,373,586	87.56	-479,414	-12.44		
房屋及建築	28,527,953	50,550,000	29,000,000	795,000	108,872,953	50,184,709	24,125,915	-	24,125,915	48.07	-26,058,794	-51.93		
機械及設備	1,750,000	24,175,000	-	-935,000	24,990,000	18,565,000	12,939,506	-	12,939,506	69.70	-5,625,494	-30.30		
交通及運輸設備	-	7,939,000	-	-226,429	7,712,571	5,865,680	4,708,360	-	4,708,360	80.27	-1,157,320	-19.73		
什項設備	-	12,778,000	-	-338,571	12,439,429	9,133,000	1,694,023	-	1,694,023	18.55	-7,438,977	-81.45		
其他	9,974,703	-	-	-	9,974,703	1,500,000	2,461,222	-	2,461,222	164.08	961,222	64.08		
總計	40,252,656	12,106,395,000	29,000,000	-	12,175,647,656	89,101,389	49,302,612	-	49,302,612	55.33	-39,798,777	-44.67		

土地改良物： 主要係清境農場10號牧區鍍鋅C型鋼及菱形網圍籬與墓園圍籬兩工程一併發包之結餘款。

房屋及建築： 主要係武陵農場賓館耐震力補強工程因發生爭議尚待解決，廠商已向工程會申請調解，俟調解結果辦理後續付款作業；福壽山三合院衛浴工程、涼亭無障礙設施等改善工程，因委託設計監造技術服務細部設計書圖調整，致進度落後，預計12月中旬竣工付款；另臺東農場池上招待所9月中旬已決標，預訂105年2月完工。

機械及設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需雲端虛擬化伺服器及周邊設備，預計於11月份招標；管線陰極防蝕設備預計11月份驗收付款。另武陵農場採購甲式乾燥機預計11/15前驗收交貨及購置挖土機結餘款。

交通及運輸設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需電子白板、防盜監控等設備已決標，預計11月份驗收交貨，與武陵農場廣播系統刻正辦理採購中。

什項設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需高效率節能300噸冰水主機預計11/10開標；雲端電腦網路機房高架地板及相關設備、機房隔間(含電力系統)等已決標，預計11月份驗收交貨。另福壽山農場營運設施汰舊換新刻正辦理採購中。