

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國104年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫														
土地	-	12,000,000,000	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	10,953,000	-	705,000	11,658,000	3,853,000	3,373,586	-	3,373,586	87.56	-479,414	-12.44		
房屋及建築	28,527,953	50,550,000	29,000,000	795,000	108,872,953	55,502,709	34,473,913	-	34,473,913	62.11	-21,028,796	-37.89		
機械及設備	1,750,000	24,175,000	-	-935,000	24,990,000	20,541,000	13,603,006	-	13,603,006	66.22	-6,937,994	-33.78		
交通及運輸設備	-	7,939,000	-	-226,429	7,712,571	6,874,680	5,648,890	-	5,648,890	82.17	-1,225,790	-17.83		
什項設備	-	12,778,000	-	-338,571	12,439,429	10,683,429	2,197,998	-	2,197,998	20.57	-8,485,431	-79.43		
其他	9,974,703	-	-	-	9,974,703	1,500,000	2,461,222	-	2,461,222	164.08	961,222	64.08		
總計	40,252,656	12,106,395,000	29,000,000	-	12,175,647,656	98,954,818	61,758,615	-	61,758,615	62.41	-37,196,203	-37.59		

土地改良物： 主要係清境農場10號牧區鍍鋅C型鋼及菱形網圍籬與墓園圍籬兩工程一併發包之結餘款。

房屋及建築： 主要係武陵農場賓館耐震力補強工程因發生爭議尚待解決，廠商已向工程會申請調解，俟調解結果辦理後續付款作業；福壽山三合院衛浴工程、涼亭無障礙設施等改善工程，因委託設計監造技術服務細部設計書圖調整，致進度落後，預計12月中旬竣工付款；另臺東農場池上招待所9月中旬已決標，預訂105年2月完工。

機械及設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需雲端虛擬化伺服器與周邊設備，及管線陰極防蝕設備預計12月份驗收交貨。另福壽山農場廚房抽油煙設備已決標，刻正驗收交貨中。

交通及運輸設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需電子白板、防盜監控等已決標，預計12月份驗收交貨；武陵農場廣播系統刻正辦理採購中。

什項設備： 主要係職訓中心採購訓練班次所需高效率節能300噸冰水主機與雲端電腦網路機房高架地板及相關設備、機房隔間(含電力系統)等已決標，預計12月份驗收交貨。另福壽山農場營運設施汰舊換新刻正辦理採購中。