

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國105年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數			比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	%(4)/(2)			
土地	12,000,000,000	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	1,458,472	19,250,000	-	-	20,708,472	100,000	-	-	-	-	-	-100,000	-100.00		
房屋及建築	48,737,197	117,580,000	-	-	166,317,197	4,000,000	60,892	-	60,892	1.52	-3,939,108	-98.48			
機械及設備	511,000	32,453,000	-	-	32,964,000	438,000	-	-	-	-	-438,000	-100.00			
交通及運輸設備	-	9,672,000	-	-	9,672,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	474,461	32,169,000	-	-	32,643,461	2,286,000	-	-	-	-	-2,286,000	-100.00			
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	12,058,694,611	211,124,000	-	-	12,269,818,611	6,824,000	60,892	-	60,892	0.89	-6,763,108	-99.11			

- 1.土地改良物：主要係武陵農場往露營區道路邊溝整修工程，因強烈寒流來襲，聯外道路中斷，致廠商無法如期完工，預計3月驗收。
- 2.房屋及建築：主要係臺東農場池上招待所新建工程無法如預定日期順利決標，致無法如期達成工進，預計5月完工。
- 3.機械及設備：主要係清境農場草原飼料投幣機及多功能雷射印表機尚須辦理安裝測試，預計2月驗收。
- 4.什項設備：主要係清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等，尚須向不同廠商訪價後購置，致未能及時完成，預計2月底前結案。