

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國105年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數			比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	%(4)/(2)			
土地	12,000,000,000	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	1,458,472	19,250,000	-	-	20,708,472	2,485,972	-	-	-	0.00	-2,485,972	-100.00			
房屋及建築	48,737,197	117,580,000	-	-	166,317,197	5,022,168	2,519,975	-	2,519,975	50.18	-2,502,193	-49.82			
機械及設備	511,000	32,453,000	-	-	32,964,000	1,052,000	259,506	-	259,506	24.67	-792,494	-75.33			
交通及運輸設備	-	9,672,000	-	-	9,672,000	126,000	-	-	-	0.00	-126,000	-100.00			
什項設備	474,461	32,169,000	-	-	32,643,461	3,942,000	93,120	-	93,120	2.36	-3,848,880	-97.64			
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-			
總計	12,058,694,611	211,124,000	-	-	12,269,818,611	12,628,140	2,872,601	-	2,872,601	22.75	-9,755,539	-77.25			

- 1.土地改良物：主要係武陵農場武陵路AC路面災害復建與整修工程，工程驗收結果尚有缺失待改善，適逢2月櫻花季，待3月請廠商改善後再行付款。
- 2.房屋及建築：主要係臺東農場池上招待所新建工程無法如預定日期順利決標，致無法如期達成工進，預計3月份支付第4期估驗款，5月份完工；福壽山農場「上果區既有建築物(農業設施)補辦建(使)照委託服務案」廠商2月底前未及請款，預計3月上旬結報，另「楓林雅築C棟及福壽館防漏工程」已竣工，預計3月結報。
- 3.機械及設備：主要係福壽山農場廚房抽油煙設備已驗收，刻正辦理結報中。
- 4.交通及運輸設備：主要係武陵農場機車已驗收合格，待廠商備齊文件後付款。
- 5.什項設備：主要係清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等，尚須向不同廠商訪價後購置，致未能及時完成，預計3月底驗收付款；彰化農場高雄分場彈簧床墊已驗收，刻正辦理結報中。