

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國105年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數			比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	%(4)/(2)			
土地	12,000,000,000	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	1,458,472	19,250,000	-	-	20,708,472	2,485,972	-	-	-	0.00	-2,485,972	-100.00			
房屋及建築	48,737,197	117,580,000	-	-	166,317,197	9,022,168	10,801,957	-	10,801,957	119.73	1,779,789	19.73			
機械及設備	511,000	32,453,000	-	428,000	33,392,000	3,862,000	469,806	-	469,806	12.16	-3,392,194	-87.84			
交通及運輸設備	-	9,672,000	-	-	9,672,000	783,000	129,054	-	129,054	16.48	-653,946	-83.52			
什項設備	474,461	32,169,000	-	-428,000	32,215,461	6,692,461	1,494,476	-	1,494,476	22.33	-5,197,985	-77.67			
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-			
總計	12,058,694,611	211,124,000	-	-	12,269,818,611	22,845,601	12,895,293	-	12,895,293	56.45	-9,950,308	-43.55			

- 1.土地改良物：主要係武陵農場武陵路AC路面災害復建與整修工程驗收結果尚有缺失，復因天候不佳，預計4月上旬施工改善。
- 2.機械及設備：主要係清境農場草原遊客中心發電機配合草原表演台座椅及周邊排水改善工程一併發包，甫於3月29日完成發包，及碎木機因機具規格特殊，國內廠商難覓，正積極訪商中。
- 3.交通及運輸設備：主要係彰化農場屏東分場公務車已採購，預計4月交車驗收。
- 4.什項設備：主要係清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等設備，因配合賓館整修工程，陸續辦理採購中；福壽山農場圍籬工程設計書圖