

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國105年4月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數(2) | 執行情形 | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|---------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------------|---------------------|----------|----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度法 定預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合 計 (1) | | 實際執行數 | | | 比較增減(-) | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金 額 (4)=(3)-(2) | | | %(4)/(2) |
| 土地 | 12,000,000,000 | - | - | - | 12,000,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 土地改良物 | 1,458,472 | 19,250,000 | - | 3,305,000 | 24,013,472 | 2,885,972 | 1,161,905 | - | 1,161,905 | 40.26 | -1,724,067 | -59.74 | | |
| 房屋及建築 | 48,737,197 | 117,580,000 | - | -3,305,000 | 163,012,197 | 11,522,668 | 15,873,298 | - | 15,873,298 | 137.76 | 4,350,630 | 37.76 | | |
| 機械及設備 | 511,000 | 32,453,000 | - | 428,000 | 33,392,000 | 5,165,000 | 1,311,044 | - | 1,311,044 | 25.38 | -3,853,956 | -74.62 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 9,672,000 | - | - | 9,672,000 | 3,513,000 | 1,232,523 | - | 1,232,523 | 35.08 | -2,280,477 | -64.92 | | |
| 什項設備 | 474,461 | 32,169,000 | - | -428,000 | 32,215,461 | 7,180,461 | 1,865,230 | - | 1,865,230 | 25.98 | -5,315,231 | -74.02 | | |
| 其他 | 7,513,481 | - | - | - | 7,513,481 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 總 計 | 12,058,694,611 | 211,124,000 | - | - | 12,269,818,611 | 30,267,101 | 21,444,000 | - | 21,444,000 | 70.85 | -8,823,101 | -29.15 | | |

1.土地改良物：主要係武陵農場武陵路AC路面災害復建與整修工程尚規劃中所致。

2.機械及設備：主要係清境農場草原遊客中心發電機於3月底始完成發包，預計7月竣工，及碎木機因機具規格特殊，國內廠商難覓，刻辦理招標中；武陵農場

3.交通及運輸設備：主要係清境農場賓館小客車因廠商標價未進入底價而流標，預計5月中可再開標，及早原鐵牛搬運車刻洽詢廠商，預計5月招標；福壽山農

場雷刑機車已驗收，預計5日付款。

4.什項設備：主要係清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等設備，因配合賓館整修工程，陸續辦理採購中；福壽山農場圍籬工程流標，預