

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國105年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)			%(4)/(2)
土地	12,000,000,000	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	1,458,472	19,250,000	-	3,305,000	24,013,472	3,678,472	1,161,905	-	1,161,905	31.59	-2,516,567	-68.41		
房屋及建築	48,737,197	117,580,000	-	-3,305,000	163,012,197	29,126,772	24,360,696	-	24,360,696	83.64	-4,766,076	-16.36		
機械及設備	511,000	32,453,000	-	428,000	33,392,000	8,028,000	1,437,544	-	1,437,544	17.91	-6,590,456	-82.09		
交通及運輸設備	-	9,672,000	-	-	9,672,000	3,576,000	1,737,720	-	1,737,720	48.59	-1,838,280	-51.41		
什項設備	474,461	32,169,000	-	-428,000	32,215,461	9,071,461	2,156,058	-	2,156,058	23.77	-6,915,403	-76.23		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	1,440,000	-	-	-	0.00	-1,440,000	-100.00		
總 計	12,058,694,611	211,124,000	-	-	12,269,818,611	54,920,705	30,853,923	-	30,853,923	56.18	-24,066,782	-43.82		

- 1.土地改良物：主要係清境農場草原牧區設施更新因配合表演台排水及固定式座椅工進，調整於9月份發包；武陵農場武陵路AC路面災害復建與整修工程尚規
- 2.房屋及建築：主要係臺東農場104年度保留之場本部房屋暨設施新建工程甫完成複驗，刻正辦理請款作業所致。
- 3.機械及設備：主要係清境農場草原遊客中心發電機於3月底始完成發包，預計7月竣工，及碎木機因機具規格特殊，國內廠商難覓，刻正標辦中；職訓中心採購訓練班次所需直立式伺服器尚辦理採購中。
- 4.交通及運輸設備：主要係清境農場賓館小客車甫於5月10日完成招標，尚待廠商交車所致。
- 5.什項設備：主要係清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等設備，因配合賓館整修工程，陸續辦理採購中；福壽山農場圍籬工程業經2次流標，預計6月底再公告招標；武陵農場營運設施汰舊換新尚辦理採購中。
- 6.其他：係福壽山農場新建賓館之環境影響評估及水土保持計畫書，臺中市政府仍審查中，委託技術服務費尚無須依約付款所致。