

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國105年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減(-)				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)			%(4)/(2)
土地	12,000,000,000	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	1,458,472	19,250,000	-	3,305,000	24,013,472	4,078,472	2,539,591	-	2,539,591	62.27	-1,538,881	-37.73		
房屋及建築	48,737,197	117,580,000	-	-3,305,000	163,012,197	53,575,455	43,211,628	-	43,211,628	80.66	-10,363,827	-19.34		
機械及設備	511,000	32,453,000	-	428,000	33,392,000	13,210,000	3,184,733	-	3,184,733	24.11	-10,025,267	-75.89		
交通及運輸設備	-	9,672,000	-	-	9,672,000	9,389,000	1,780,240	-	1,780,240	18.96	-7,608,760	-81.04		
什項設備	474,461	32,169,000	-	-428,000	32,215,461	14,730,461	4,426,169	-	4,426,169	30.05	-10,304,292	-69.95		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	1,856,000	-	-	-	0.00	-1,856,000	-100.00		
總計	12,058,694,611	211,124,000	-	-	12,269,818,611	96,839,388	55,142,361	-	55,142,361	56.94	-41,697,027	-43.06		

- 1.土地改良物：主要係臺東農場東河休閒農莊護坡工程甫完工，廠商刻正辦理請款作業；武陵農場AC路面整修尚規劃中。
- 2.房屋及建築：主要係清境農場增設深水井及園區給水改善工程，因岩層破碎，影響工期，目前工進530米深，達可計價階段，惟廠商尚未請款；武陵農場賓館客房浴廁改善工程驗收結果尚有缺失待改善；臺東農場104年度保留之場本部房屋暨設施新建工程甫完成複驗，廠商刻正辦理請款作業。
- 3.機械及設備：主要係清境農場草原遊客中心發電機俟草原表演台座椅及周邊排水改善工程完工後，一併安裝，及碎木機已決標，預計8月中旬前交貨；福壽山農場挖土機、堆高機與職訓中心採購訓練班次所需直立式伺服器刻正辦理公告招標中。
- 4.交通及運輸設備：主要係清境農場賓館小客車甫於7月6日交車；福壽山農場中型巴士、大貨車及小貨車等已交貨驗收，7月初付款。
- 5.什項設備：主要係清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等設備，因配合賓館整修工程，陸續辦理採購中；福壽山農場圍籬工程業經3次流標，預計7月11日再公告招標；臺東農場池上招待所甫驗收完工，所需設備配合工進刻正採購中。
- 6.其他：係福壽山農場新建賓館之環境影響評估及水土保持計畫書，臺中市政府仍審查中，委託技術服務費尚無須依約付款。