

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 | |
|---------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|------------|-------|------------|-----------|---------------|----------|---------|------|--|
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | | 實際執行數 | | | 比較增減(-) | | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付未付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額(4)=(3)-(2) | %(4)/(2) | | | |
| 土地 | 12,000,000,000 | - | - | - | 12,000,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 土地改良物 | 1,458,472 | 19,250,000 | - | 5,504,600 | 26,213,072 | 4,078,472 | 2,549,711 | - | 2,549,711 | 62.52 | -1,528,761 | -37.48 | | | |
| 房屋及建築 | 48,737,197 | 117,580,000 | - | -4,165,000 | 162,152,197 | 63,575,455 | 53,694,659 | - | 53,694,659 | 84.46 | -9,880,796 | -15.54 | | | |
| 機械及設備 | 511,000 | 32,453,000 | - | -911,600 | 32,052,400 | 22,143,000 | 3,271,751 | - | 3,271,751 | 14.78 | -18,871,249 | -85.22 | | | |
| 交通及運輸設備 | - | 9,672,000 | - | - | 9,672,000 | 9,469,000 | 7,748,811 | - | 7,748,811 | 81.83 | -1,720,189 | -18.17 | | | |
| 什項設備 | 474,461 | 32,169,000 | - | -428,000 | 32,215,461 | 16,514,461 | 4,861,583 | - | 4,861,583 | 29.44 | -11,652,878 | -70.56 | | | |
| 其他 | 7,513,481 | - | - | - | 7,513,481 | 1,856,000 | - | - | - | 0.00 | -1,856,000 | -100.00 | | | |
| 總計 | 12,058,694,611 | 211,124,000 | - | - | 12,269,818,611 | 117,636,388 | 72,126,515 | - | 72,126,515 | 61.31 | -45,509,873 | -38.69 | | | |

- 1.土地改良物：主要係武陵農場AC路面整修尚規劃中。
- 2.房屋及建築：主要係清境農場增設深水井及園區給水改善工程，施工過程時有不可預見之破碎岩層，致無法如期達成工進；武陵農場賓館客房浴廁改善工程，廠商刻正辦理請款作業。
- 3.機械及設備：主要係清境農場草原遊客中心發電機俟草原表演台座椅及周邊排水改善工程完工後，一併安裝，與碎木機已驗收，8月初已付款；武陵農場草花軟盆介質攪拌混合自動裝盆機甫完成招標，待廠商交貨；職訓中心採購訓練班次所需直立式伺服器業經2次流標，刻正辦理第3次招標作業，與五軸加工機刻正標辦中。
- 4.交通及運輸設備：主要係清境農場草原鐵牛搬運車預計8月11日開標；福壽山農場農用搬運車刻正辦理採購中。
- 5.什項設備：主要係清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等設備，因配合賓館整修工程，陸續辦理採購中；福壽山農場圍籬工程已決標，
- 6.其他：係福壽山農場新建賓館之環境影響評估及水土保持計畫書，臺中市政府仍審查中，委託技術服務費尚無須依約付款。