

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	7,100,000,000	4,060,022,973	11,160,022,973	100.00	-	0.00	詳備註	
土地改良物	12,399,686	25,960,000	5,430,000	5,366,004	49,155,690	13,532,886	10,518,670	-	10,518,670	77.73	-3,014,216	-22.27		
房屋及建築	39,790,417	62,010,000	13,000,000	1,871,215	116,671,632	18,584,000	13,861,841	1,188,383	15,050,224	80.98	-3,533,776	-19.02		
機械及設備	202,350	25,520,000	-	-937,219	24,785,131	13,964,350	8,601,543	-	8,601,543	61.60	-5,362,807	-38.40		
交通及運輸設備	-	6,797,000	-	-70,000	6,727,000	4,738,000	797,647	-	797,647	16.84	-3,940,353	-83.16		
什項設備	1,651,200	22,278,000	-	-6,230,000	17,699,200	7,319,200	2,200,727	-	2,200,727	30.07	-5,118,473	-69.93		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	11,221,580,107	142,565,000	18,430,000	-	11,382,575,107	11,218,161,409	7,135,980,428	4,061,211,356	11,197,191,784	99.81	-20,969,625	-0.19		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	福壽山農場景點道路暨無障礙步道整修與污水池整治工程甫竣工，4月底初驗尚有缺失待改善，6月8日已完成驗收，待監造核算結案付款。	儘速辦理核銷付款作業。
房屋及設備	武陵農場遊憩區公共廁所整修工程業經3次流標，預計7月20日辦理公告招標。 臺東農場場本部行政大樓修繕及入口景觀工程6月6日甫開工，尚持續趕工中，預計10月18日竣工。	積極辦理重新招標作業。 刻請廠商積極施作契約工項。
機械及設備	清境農場羊舍刮糞機之規格，國內廠商難覓，致採購進度落後。 職訓中心訓練教室所需挖掘機6月30日已交貨，刻正辦理測試性能中。	刻請業管單位積極研擬因應措施。 俟驗收合格後，辦理後續相關作業。
交通及運輸設備	武陵農場大貨車5月4日甫決標，待廠商依約交貨(90天)。	俟交貨驗收後，辦理付款作業。
什項設備	武陵農場汰換客房營運設備依實需辦理規劃中。	刻請業管單位儘速依需求辦理採購作業。
	職訓中心訓練教室所需文創系列美工設備、系統展示櫃等，尚辦理採購規劃中，俟7月中旬評選出最有利廠商規劃設計教室空間後，購置相關設備。	俟規劃完成後，趕辦後續相關作業。