

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	7,600,000,000	3,560,022,973	11,160,022,973	100.00	-	-	詳備註	
土地改良物	12,399,686	25,960,000	5,430,000	4,773,179	48,562,865	16,532,886	12,284,114	-	12,284,114	74.30	-4,248,772	-25.70		
房屋及建築	39,790,417	62,010,000	13,000,000	3,248,843	118,049,260	33,654,000	25,256,801	1,188,383	26,445,184	78.58	-7,208,816	-21.42		
機械及設備	202,350	25,520,000	-	-1,002,022	24,720,328	15,015,350	10,849,321	-	10,849,321	72.25	-4,166,029	-27.75		
交通及運輸設備	-	6,797,000	-	-70,000	6,727,000	5,468,000	1,743,565	-	1,743,565	31.89	-3,724,435	-68.11		
什項設備	1,651,200	22,278,000	-	-6,950,000	16,979,200	8,525,200	3,177,108	-	3,177,108	37.27	-5,348,092	-62.73		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總計	11,221,580,107	142,565,000	18,430,000	-	11,382,575,107	11,239,218,409	7,653,310,909	3,561,211,356	11,214,522,265	99.78	-24,696,144	-0.22		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	福壽山農場景點道路暨無障礙步道整修與污水池整治工程甫驗收合格，待廠商請款結案。	儘速辦理核銷付款作業。
房屋及設備	武陵農場遊憩區公共廁所整修工程業經4次流標，7月31日甫決標，預計8月10日開工。	刻請廠商積極施作契約工項。
	臺東農場場本部行政大樓修繕及入口景觀工程6月6日甫開工，尚持續趕工中，預計10月18日竣工。	刻請廠商積極鑽趕工進。
機械及設備	清境農場羊舍刮糞機之規格，國內廠商難覓，致採購進度落後。	刻請業管單位積極研擬因應措施。
	職訓中心訓練教室所需機房光纖、安控設備刻正辦理採購作業。	俟規格確定後，趕辦後續相關作業。
交通及運輸設備	武陵農場大貨車甫決標，待廠商依約交貨。	俟交貨驗收後，辦理付款作業。
什項設備	武陵農場汰換客房營運設備依實需辦理規劃中。	刻請業管單位儘速依需求辦理採購作業。
	職訓中心訓練教室所需文創系列美工設備、系統展示櫃等，預計8月15日開標。	俟決標後，刻請廠商依約交貨。