

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	9,500,000,000	1,660,022,973	11,160,022,973	100.00	-	-	詳備註	
土地改良物	12,399,686	25,960,000	5,430,000	4,293,179	48,082,865	19,532,886	18,002,686	-	18,002,686	92.17	-1,530,200	-7.83		
房屋及建築	39,790,417	62,010,000	13,000,000	5,665,843	120,466,260	70,845,028	30,922,996	249,332	31,172,328	44.00	-39,672,700	-56.00		
機械及設備	202,350	25,520,000	-	-1,439,022	24,283,328	15,583,350	13,799,226	-	13,799,226	88.55	-1,784,124	-11.45		
交通及運輸設備	-	6,797,000	-	-542,000	6,255,000	4,996,000	2,522,874	-	2,522,874	50.50	-2,473,126	-49.50		
什項設備	1,651,200	22,278,000	-	-7,978,000	15,951,200	8,441,200	4,790,412	-	4,790,412	56.75	-3,650,788	-43.25		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	11,221,580,107	142,565,000	18,430,000	-	11,382,575,107	11,279,421,437	9,570,038,194	1,660,272,305	11,230,310,499	99.56	-49,110,938	-0.44		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及設備	武陵農場遊憩區公共廁所、行館及別館整修工程刻正施工中；耐震力第2次補強工程已竣工，刻正結算中。	刻請廠商積極施作契約工項；俟驗收合格後，辦理付款結案。
	臺東農場場本部行政大樓修繕及入口景觀工程甫開工，尚持續趕工中，預計10月18日完工。	刻請廠商積極鑽趕工進。
機械及設備	清境農場羊舍刮糞機之規格，國內廠商難覓，刻正研擬因應措施。	刻請業管單位積極研擬因應措施。
	職訓中心購置設備結餘款。	-
交通及運輸設備	武陵農場大貨車甫決標，待廠商依約交貨。	俟交貨驗收後，辦理付款作業。
什項設備	武陵農場汰換客房營運設備依實需辦理規劃中。	刻請業管單位儘速依需求辦理採購作業。
	職訓中心訓練教室所需文創美工設備、系統展示櫃等8月22日甫決標，預計11月份驗收結案。	刻請廠商依約交貨。