

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	11,160,022,973	-	11,160,022,973	100.00	-	-	詳備註	
土地改良物	12,399,686	25,960,000	5,430,000	3,926,937	47,716,623	24,348,686	24,755,280	-	24,755,280	101.67	406,594	1.67		
房屋及建築	39,790,417	62,010,000	13,000,000	6,010,707	120,811,124	77,242,028	33,284,882	249,332	33,534,214	43.41	-43,707,814	-56.59		
機械及設備	202,350	25,520,000	-	-1,375,453	24,346,897	15,583,350	14,186,750	-	14,186,750	91.04	-1,396,600	-8.96		
交通及運輸設備	-	6,797,000	-	-584,191	6,212,809	4,996,000	2,666,694	-	2,666,694	53.38	-2,329,306	-46.62		
什項設備	1,651,200	22,278,000	-	-7,978,000	15,951,200	10,131,200	4,952,211	-	4,952,211	48.88	-5,178,989	-51.12		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	11,221,580,107	142,565,000	18,430,000	-	11,382,575,107	11,292,324,237	11,239,868,790	249,332	11,240,118,122	99.54	-52,206,115	-0.46		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及設備	武陵農場遊憩區公共廁所刻正施工中；文康館客房整建工程書圖尚審查中；耐震力第2次補強工程及行館及別館整修工程甫竣工，待結案。	刻請廠商積極施作契約工項；俟審查通過後，辦理後續相關作業；刻正辦理付款作業。
	清境農場國民賓館B、C棟建築物耐震結構補強及設施改善工程已完成初驗，尚有缺失待改善中。	俟複驗合格後，儘速辦理付款結案。
	臺東農場場本部行政大樓修繕及入口景觀工程甫開工，尚持續趕工中，預計10月18日完工。	刻請廠商積極鑽趕工進。
交通及運輸設備	武陵農場大貨車9月下旬甫交貨驗收合格。	刻正辦理付款結案。
什項設備	武陵農場汰換客房營運設備依實需辦理規劃中。	刻請業管單位儘速依需求辦理採購作業。
	職訓中心訓練教室所需文創美工設備、系統展示櫃等甫決標，預計11月份驗收結案。	刻請廠商依約交貨。