

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	11,160,022,973	-	11,160,022,973	100.00	-	-	詳備註	
土地改良物	12,399,686	25,960,000	5,430,000	3,926,937	47,716,623	31,949,686	34,007,978	-	34,007,978	106.44	2,058,292	6.44		
房屋及建築	39,790,417	62,010,000	13,000,000	4,843,386	119,643,803	86,848,631	79,165,300	249,332	79,414,632	91.44	-7,433,999	-8.56		
機械及設備	202,350	25,520,000	-	-1,627,155	24,095,195	19,744,350	18,186,819	-	18,186,819	92.11	-1,557,531	-7.89		
交通及運輸設備	-	6,797,000	-	-774,190	6,022,810	5,567,000	5,228,113	-	5,228,113	93.91	-338,887	-6.09		
什項設備	1,651,200	22,278,000	-	-6,368,978	17,560,222	13,479,200	6,539,373	-	6,539,373	48.51	-6,939,827	-51.49		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總計	11,221,580,107	142,565,000	18,430,000	-	11,382,575,107	11,317,611,840	11,303,150,556	249,332	11,303,399,888	99.87	-14,211,952	-0.13		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
什項設備	武陵農場汰換客房營運設備刻正辦理採購規劃中，預計年底前執行完成。	刻請業管單位儘速依需求辦理採購作業。
	職訓中心訓練教室所需文創美工設備、系統展示櫃等10月底甫施作完工，11月上旬甫驗收合格，刻正辦理付款結案。	儘速辦理核銷付款及財產登帳相關事宜。
	前楠梓工廠消防水電設施已委託地政士辦理地籍分割，且檢送相關資料至高雄市政府審查中，預計辦理預算保留。	俟高雄市政府審查結果，再辦理發包作業。