

國軍退除役官兵輔導委員會

國軍退除役官兵安置基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	11,160,022,973	-	11,160,022,973	100.00	-	-	詳備註	
土地改良物	12,399,686	23,009,000	5,430,000	4,186,937	45,025,623	44,854,686	42,450,151	-	42,450,151	94.64	-2,404,535	-5.36		
房屋及建築	39,790,417	58,576,000	13,000,000	3,748,386	115,114,803	115,307,417	108,701,001	-	108,701,001	94.27	-6,606,416	-5.73		
機械及設備	202,350	25,400,000	-	-1,472,155	24,130,195	24,665,350	22,434,790	-	22,434,790	90.96	-2,230,560	-9.04		
交通及運輸設備	-	6,408,000	-	-646,190	5,761,810	6,338,000	5,580,495	-	5,580,495	88.05	-757,505	-11.95		
什項設備	1,651,200	22,044,000	-	-5,816,978	17,878,222	16,745,200	14,090,395	-	14,090,395	84.15	-2,654,805	-15.85		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	7,513,481	-	-	-	-	-7,513,481	-100.00		
總計	11,221,580,107	135,437,000	18,430,000	-	11,375,447,107	11,375,447,107	11,353,279,805	-	11,353,279,805	99.81	-22,167,302	-0.19		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
交通及運輸設備	主要係購置設備結餘款。	-
什項設備	武陵農場露營組合屋，因地處偏遠流標2次，遲於106年12月28日始決標，預計107年2月驗收付款。	俟驗收合格後，儘速辦理核銷付款作業。
	福壽山農場洗碗機及工作台汰舊換，107年1月下旬第2次複驗未通過，缺失尚改善中；楓林雅築環境影響評估技術服務尾款，水保局於107年1月9日檢查合格，廠商刻正依約完成成果報告書。	限期廠商完成改善，預計107年2月底完成驗收付款；俟廠商完成成果報告書再行支付尾款。
	前楠梓工廠消防水電設施已委託地政士辦理地籍分割，且檢送相關資料至高雄市政府審查中，已辦理預算保留。	依高雄市政府審核結果，辦理相關後續作業。
其他	福壽山農場新建賓館計畫環境影響說明書106年12月22日業經環評大會決議修正後通過，農場依審查結果修正中，已辦理預算保留。	俟臺中市政府環保局審查通過後，儘速辦理後續設計修正及工程發包等事宜。