

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-	42,552,000	-	312,206	-	312,206	-	312,206	-		
房屋及建築	330,000	4,000,000	-	-	4,330,000	330,000	-	-	-	-	-330,000	-100.00		
機械及設備	-	44,399,000	-	-	44,399,000	300,000	45,000	-	45,000	15.00	-255,000	-85.00		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	-	3,743,000	-	99,000	-	99,000	-	99,000	-		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	-	22,147,570	792,000	351,515	-	351,515	44.38	-440,485	-55.62		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	830,000	-	-	-	-	-830,000	-100.00		
總計	11,008,051	115,397,000	-	-	126,405,051	2,252,000	807,721	-	807,721	35.87	-1,444,279	-64.13		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及設備	福壽山農場楓林雅築環境影響評估技術服務案2月中旬廠商提送結案報告書，預計3月上旬結案。	俟廠商請款後，儘速辦理核銷付款作業。
機械及設備	武陵農場汰換營運設施及電腦尚辦理採購作業中。	請業管單位儘速辦理採購作業。
什項設備	福壽山農場旅遊中心廚房洗碗機及工作臺等甫完工，2月12日驗收合格，預計3月上旬結案。	俟憑證檢據完備，儘速辦理核銷及登帳事宜。
其他	福壽山農場新建賓館計畫環境影響說明書106年12月22日業經環評大會決議修正後通過，農場依審查結果修正中。	俟臺中市政府環保局審查通過後，儘速辦理後續設計修正及工程發包等事宜。