

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-7,000,000	35,552,000	2,000,000	6,636,807	-	6,636,807	331.84	4,636,807	231.84		
房屋及建築	330,000	4,000,000	10,400,000	7,000,000	21,730,000	330,000	314,286	-	314,286	95.24	-15,714	-4.76		
機械及設備	-	44,399,000	-	-117,205	44,281,795	8,827,000	3,066,131	-	3,066,131	34.74	-5,760,869	-65.26		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	169,000	3,912,000	1,473,000	741,542	-	741,542	50.34	-731,458	-49.66		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	-51,795	22,095,775	5,111,570	3,665,171	-	3,665,171	71.70	-1,446,399	-28.30		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	2,632,000	-	-	-	-	-2,632,000	-100.00		
總 計	11,008,051	115,397,000	10,400,000	-	136,805,051	20,373,570	14,423,937	-	14,423,937	70.80	-5,949,633	-29.20		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
機械及設備	1. 職訓中心電腦設備33套及鍍裝機已完成驗收，預計6月核銷付款。	請承辦單位儘速辦理核銷付款。
	2. 清境農場堆高機及飼料槽刻正辦理招標作業。	請承辦單位積極辦理招標及後續採購作業。
	3. 武陵農場割草機、束包機等均已採購，預計6月份核銷付款。	請承辦單位儘速辦理核銷付款。
交通及運輸設備	1. 武陵農場農用車、機車等交通設備均已採購，預計6月核銷付款。	請承辦單位儘速辦理核銷付款。
	2. 森保處更換光纖線路之基礎設施，因該處將面臨組改，審酌施作效益，不予辦理採購。	
什項設備	武陵農場武陵賓館公共區域及客房裝修業管單位將進行招標程序。	請承辦單位儘速辦理招標及後續採購作業。
其他	福壽山農場新建賓館環境影響說明書於5月18日經臺中市環保局核定，預計6月就期程及預算調整陳報行政院修正。	俟行政院核定後，儘速將細部設計報工程會。