

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-7,000,000	35,552,000	7,300,000	7,107,361	-	7,107,361	97.36	-192,639	-2.64		
房屋及建築	330,000	4,000,000	10,400,000	7,000,000	21,730,000	860,000	314,286	-	314,286	36.54	-545,714	-63.46		
機械及設備	-	44,399,000	-	-117,205	44,281,795	12,327,000	6,484,175	-	6,484,175	52.60	-5,842,825	-47.40		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	183,000	3,926,000	3,743,000	887,002	-	887,002	23.70	-2,855,998	-76.30		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	-65,795	22,081,775	8,823,570	4,334,457	-	4,334,457	49.12	-4,489,113	-50.88		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	2,827,000	790,476	-	790,476	27.96	-2,036,524	-72.04		
總計	11,008,051	115,397,000	10,400,000	-	136,805,051	35,880,570	19,917,757	-	19,917,757	55.51	-15,962,813	-44.49		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及設備	臺東農場東河農莊整修案，刻正辦理招標作業。	將協調得標廠商儘速施工，加速辦理。
機械及設備	1.清境農場堆高機及飼料槽設備已交貨，尚未付款。	請承辦單位儘速辦理核銷付款。
	2.福壽山農場已購置發電機組驗收不合格。	複驗合格後付款。
交通及運輸設備	福壽山農場小型農用曳引機已決標，3.5噸廂型小貨車預計7月開標。	俟交貨後儘速辦理核銷付款。
什項設備	1.福壽山農場太陽能路燈案尚待廠商交貨，餘廚房設備等辦理採購中。	請承辦單位儘速辦理採購作業及後續核銷付款。
	2.武陵農場露營區景觀屋及小木屋刻正規劃招標中。	請承辦單位儘速辦理採購作業。
其他	福壽山農場新建賓館環境影響說明書於5月18日經臺中市環保局核定，6月送水保局審查中，俟審查通過後就期程及預算調整陳報行政院修正。	俟行政院核定後，儘速將細部設計報工程會。