

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-7,032,500	35,519,500	16,600,000	17,259,550	-	17,259,550	103.97	659,550	3.97		
房屋及建築	330,000	4,000,000	10,400,000	6,306,000	21,036,000	1,060,000	314,286	-	314,286	29.65	-745,714	70.35		
機械及設備	-	44,399,000	-	576,795	44,975,795	28,127,000	12,660,116	-	12,660,116	45.01	-15,466,884	54.99		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	215,500	3,958,500	3,933,000	922,268	-	922,268	23.45	-3,010,732	76.55		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	-65,795	22,081,775	9,623,570	4,434,933	-	4,434,933	46.08	-5,188,637	53.92		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	2,827,000	790,476	-	790,476	27.96	-2,036,524	72.04		
總計	11,008,051	115,397,000	10,400,000	-	136,805,051	62,170,570	36,381,629	-	36,381,629	58.52	-25,788,941	41.48		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及設備	主要係臺東農場東河農莊整修案預定8月底完工。	完工後儘速辦理驗收付款。
機械及設備	主要係職訓中心冷凍空調裝修設備預定9月底完工及五軸加工機預定11月交貨。	完工或交貨後儘速辦理驗收付款。
交通及運輸設備	主要係福壽山農場小貨車7/25甫驗收完成，預計8月付款。	儘速辦理付款。
什項設備	主要係武陵農場露營區景觀屋及小木屋預計8月辦理招標。	儘速辦理採購付款。
其他	主要係福壽山新建賓館案配合環評修正計畫書，報請行政院及工程會審議中。	俟核定後續辦。