

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-7,125,000	35,427,000	20,900,000	19,842,070	-	19,842,070	94.94	-1,057,930	5.06		
房屋及建築	330,000	4,000,000	10,400,000	6,306,000	21,036,000	1,130,000	710,296	-	710,296	62.86	-419,704	37.14		
機械及設備	-	44,399,000	-	577,000	44,976,000	31,627,000	13,822,269	-	13,822,269	43.70	-17,804,731	56.30		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	308,000	4,051,000	3,947,000	2,995,075	-	2,995,075	75.88	-951,925	24.12		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	-66,000	22,081,570	12,989,570	6,626,681	-	6,626,681	51.02	-6,362,889	48.98		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	2,827,000	790,476	-	790,476	27.96	-2,036,524	72.04		
總計	11,008,051	115,397,000	10,400,000	-	136,805,051	73,420,570	44,786,867	-	44,786,867	61.00	-28,633,703	39.00		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及設備	主要係臺東農場東河農莊整修案，已完工驗收尚待廠商辦理請款。	督促廠商儘速辦理請款事宜。
機械及設備	主要係職訓中心冷凍空調裝修設備預定9月底完工及五軸加工機預定11月交貨。	完工或交貨後儘速辦理驗收付款。
交通及運輸設備	主要係森保處光纖網路設備及佈線工程，審酌組改移撥進程及施作效益，不予辦理。	
什項設備	主要係職訓中心餐飲廚藝管理班多功能烹飪設備預定10/12完工；武陵農場露營區景觀屋及小木屋8月流標2次，刻正檢討圖說及內容，重新辦理公告招標。	完工後儘速辦理驗收付款；儘速辦理採購作業。
其他	主要係福壽山新建賓館案配合環評修正計畫書，經行政院主計總處及工程會於8月份復以由本會本權責辦理，刻正辦理基本設計圖說。	預計年底前將基本設計圖說報工程會。