

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-6,908,000	35,644,000	31,950,000	27,044,503	-	27,044,503	84.65	-4,905,497	15.35		
房屋及建築	330,000	4,000,000	10,400,000	5,672,000	20,402,000	1,830,000	1,358,360	-	1,358,360	74.23	-471,640	25.77		
機械及設備	-	44,399,000	-	924,000	45,323,000	37,477,000	15,036,085	-	15,036,085	40.12	-22,440,915	59.88		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	378,000	4,121,000	3,947,000	3,139,170	-	3,139,170	79.53	-807,830	20.47		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	-66,000	22,081,570	16,526,570	6,925,396	-	6,925,396	41.90	-9,601,174	58.10		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	2,827,000	4,797,550	-	4,797,550	169.70	1,970,550	69.70		
總計	11,008,051	115,397,000	10,400,000	-	136,805,051	94,557,570	58,301,064	-	58,301,064	61.66	-36,256,506	38.34		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	主要係清境農場草原步道及觀山牧區入口意象整修工程8/27完成複驗，待廠商辦理請款事宜。	督促廠商儘速辦理請款事宜。
房屋及設備	主要係臺東農場東河農莊整修案，已完工驗收尚待廠商辦理請款。	督促廠商儘速辦理請款事宜。
機械及設備	主要係職訓中心冷凍空調裝修設備預定10月底完工及五軸加工機預定11月交貨。	完工或交貨後儘速辦理驗收付款。
交通及運輸設備	主要係森保處光纖網路設備及佈線工程，審酌組改移撥進程及施作效益，不予辦理；福壽山農場購置小貨車標餘款等。	
什項設備	主要係職訓中心餐飲廚藝管理班多功能烹飪設備預定10月完工；武陵農場露營區景觀屋及小木屋8、9月份多次流標，刻正檢討圖說及內容，10/2已重新辦理公告招標。	完工後儘速辦理驗收付款；儘速辦理採購作業。