

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-7,307,000	35,245,000	34,552,000	29,744,894	-	29,744,894	86.09	-4,807,106	13.91		
房屋及建築	330,000	4,000,000	10,400,000	6,032,000	20,762,000	1,830,000	6,451,932	-	6,451,932	352.56	4,621,932	252.56		
機械及設備	-	44,399,000	-	995,000	45,394,000	41,737,000	19,561,702	-	19,561,702	46.87	-22,175,298	53.13		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	232,000	3,975,000	3,947,000	3,139,170	-	3,139,170	79.53	-807,830	20.47		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	48,000	22,195,570	17,671,570	11,086,046	-	11,086,046	62.73	-6,585,524	37.27		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	2,827,000	5,192,788	-	5,192,788	183.69	2,365,788	83.69		
總計	11,008,051	115,397,000	10,400,000	-	136,805,051	102,564,570	75,176,532	-	75,176,532	73.30	-27,388,038	26.70		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	主要係清境農場草原給水及汙排水設施改善工程已完工尚待驗收。	儘速辦理驗收付款事宜。
機械及設備	主要係職訓中心冷凍空調裝修設備11/1甫完工；五軸加工機已驗收辦理請款中，皆預定11月付款。	儘速辦理驗收付款事宜。
交通及運輸設備	主要係森保處光纖網路設備及佈線工程，審酌組改移撥進程及施作效益，不予辦理；福壽山農場購置小貨車標餘款等。	
什項設備	主要係職訓中心餐飲廚藝管理班多功能烹飪設備已完工驗收辦理請款中；武陵農場露營區景觀屋已於10/9決標，目前施作中。	儘速辦理付款事宜；完工後儘速辦理驗收付款。