

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-10,324,000	32,228,000	35,552,000	27,065,357	-	27,065,357	76.13	-8,486,643	23.87		
房屋及建築	330,000	4,000,000	10,400,000	8,824,000	23,554,000	10,050,000	21,568,434	-	21,568,434	214.61	11,518,434	114.61		
機械及設備	-	44,399,000	-	1,157,000	45,556,000	44,282,000	28,851,196	-	28,851,196	65.15	-15,430,804	34.85		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	295,000	4,038,000	3,947,000	3,242,670	-	3,242,670	82.16	-704,330	17.84		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	48,000	22,195,570	19,060,570	12,169,264	-	12,169,264	63.85	-6,891,306	36.15		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	2,827,000	5,588,026	-	5,588,026	197.67	2,761,026	97.67		
總計	11,008,051	115,397,000	10,400,000	-	136,805,051	115,718,570	98,484,947	-	98,484,947	85.11	-17,233,623	14.89		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	主要係清境農場草原給水及汙排水設施改善工程已完工，尚待驗收。	儘速辦理驗收付款事宜。
機械及設備	主要係職訓中心冷凍空調裝修設備已驗收，尚待付款。	儘速辦理付款事宜。
交通及運輸設備	主要係森保處光纖網路設備及佈線工程，審酌組改移撥進程及施作效益，不予辦理；福壽山農場購置小貨車標餘款等。	
什項設備	主要係職訓中心餐飲廚藝管理班多功能烹飪設備已驗收，廠商辦理請款中；武陵農場露營區景觀屋施作中。	儘速辦理付款事宜；完工後儘速辦理驗收付款。