

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	118,000	1,838,000	1,720,000	1,837,360	-	1,837,360	106.82	117,360	6.82	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-22,141,000	20,411,000	35,552,000	18,906,105	-	18,906,105	53.18	-16,645,895	46.82		
房屋及建築	330,000	4,000,000	10,400,000	8,840,000	23,570,000	21,730,000	21,924,266	-	21,924,266	100.89	194,266	0.89		
機械及設備	-	43,969,000	-	12,005,000	55,974,000	43,969,000	51,784,338	-	51,784,338	117.77	7,815,338	17.77		
交通及運輸設備	-	3,533,000	-	753,000	4,286,000	3,737,000	4,266,898	-	4,266,898	114.18	529,898	14.18		
什項設備	3,164,570	18,923,000	-	425,000	22,512,570	21,883,570	17,275,140	-	17,275,140	78.94	-4,608,430	21.06		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	7,513,481	6,523,115	-	6,523,115	86.82	-990,366	13.18		
總計	11,008,051	114,697,000	10,400,000	-	136,105,051	136,105,051	122,517,222	-	122,517,222	90.02	-13,587,829	9.98		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	主要係清境農場電動排水馬達、過濾器等調整容納為機械設備支應，觀山牧區大門及售票亭改調整容納為房屋及建築支應。	
機械及設備	主要係清境農場電動排水馬達、過濾器等調整容納為機械設備支應。	
交通及運輸設備	主要係清境農場緊急採購自走式噴藥機等設備調整容納支應。	
什項設備	主要係武陵農場露營區景觀屋及小木屋流標多次，於107年10月09日甫決標，預計107年2月驗收付款，已辦理預算保留。	俟驗收合格後，儘速辦理核銷付款作業。
其他	主要係福壽山新建賓館案配合環評修正計畫書，其委託專案管理於10月24日決標，依環評結論修正初步規劃設計中。	賡續積極辦理。