

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年02月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	4,799,812,000	-	-	4,799,812,000	-	-	-	-	-	-	-	-	詳備註
土地改良物	-	61,642,000	-	-	61,642,000	1,700,000	1,134,785	-	1,134,785	66.75	-565,215	33.25		
房屋及建築	-	358,485,000	-	-	358,485,000	-	8,140,270	-	8,140,270	-	8,140,270	-		
機械及設備	1,300,000	17,979,000	-	-	19,279,000	-	82,785	-	82,785	-	82,785	-		
交通及運輸設備	-	15,533,000	-	-	15,533,000	-	32,000	-	32,000	-	32,000	-		
什項設備	4,450,000	31,571,000	-	-	36,021,000	4,478,000	4,261,905	-	4,261,905	95.17	-216,095	4.83		
總 計	5,750,000	5,285,022,000	-	-	5,290,772,000	6,178,000	13,651,745	-	13,651,745	220.97	7,473,745	120.97		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	主要係森保處補強水土保持設施工程尚待水保審查，致預算未支用。	積極與審查機關聯繫及配合辦理中。
房屋及設備	主要係武陵農場辦理親莊/民莊員工宿舍整修工程。	考量實際支付情形分配預算。
機械及設備	主要係臺東農場採購電腦3台經費。	考量實際支付情形分配預算。
交通及運輸設備	主要係森保處採購大型車行車視野輔助系統。	考量實際支付情形分配預算。