

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年04月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	4,799,812,000	-	-	4,799,812,000	-	-	-	-	-	-	-	-	詳備註
土地改良物	-	61,642,000	-	-165,000	61,477,000	1,700,000	2,852,990	-	2,852,990	167.82	1,152,990	67.82		
房屋及建築	-	358,485,000	-	-27,000	358,458,000	7,300,000	12,085,786	-	12,085,786	165.56	4,785,786	65.56		
機械及設備	1,300,000	17,979,000	-	-367,000	18,912,000	2,060,000	425,602	-	425,602	20.66	-1,634,398	79.34		
交通及運輸設備	-	15,533,000	-	30,000	15,563,000	189,000	89,524	-	89,524	47.37	-99,476	52.63		
什項設備	4,450,000	31,571,000	-	502,000	36,523,000	6,473,000	5,001,720	-	5,001,720	77.27	-1,471,280	22.73		
生產性植物	-	-	-	27,000	27,000	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-		
總計	5,750,000	5,285,022,000	-	-	5,290,772,000	17,722,000	20,482,622	-	20,482,622	115.58	2,760,622	15.58		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	主要係清境農場牧區圍籬增設及步道改善工程、12號及20號牧區崩塌地整治工程之規劃設計費。	考量實際支付情形分配預算。
房屋及設備	主要係清境農場辦理國民賓館給水改善管線更新工程規劃設計費及第一期估驗款等。	考量實際支付情形分配預算。
機械及設備	主要係清境農場國民賓館BC棟鍋爐汰換於4月底第1次驗收未完成，尚待廠商改善。	預計5月辦理第2次驗收，複驗完成後儘速付款。
交通及運輸設備	主要係武陵農場採購3台公務機車尚待廠商交貨。	廠商交貨後儘速辦理驗收付款。
什項設備	主要係職訓中心裝載與堆高機教學機具廠棚及挖掘機等已驗收尚待付款。	儘速辦理付款。
生產性植物	主要係武陵農場採購補植用茶苗。	辦理調整容納。