

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國108年05月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	4,799,812,000	-	-	4,799,812,000	-	-	-	-	-	-	-	-	詳備註
土地改良物	-	61,642,000	-	-165,000	61,477,000	9,746,000	4,212,120	-	4,212,120	43.22	-5,533,880	56.78		
房屋及建築	-	358,485,000	-	-27,000	358,458,000	10,300,000	12,181,790	-	12,181,790	118.27	1,881,790	18.27		
機械及設備	1,300,000	17,979,000	-	-367,000	18,912,000	5,815,000	5,683,316	-	5,683,316	97.74	-131,684	2.26		
交通及運輸設備	-	15,533,000	-	30,000	15,563,000	909,000	678,876	-	678,876	74.68	-230,124	25.32		
什項設備	4,450,000	31,571,000	-	502,000	36,523,000	22,305,000	7,714,720	-	7,714,720	34.59	-14,590,280	65.41		
生產性植物	-	-	-	27,000	27,000	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-		
總計	5,750,000	5,285,022,000	-	-	5,290,772,000	49,075,000	30,497,822	-	30,497,822	62.15	-18,577,178	37.85		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	主要係森保處補強水土保持設施工程規劃設計作業審查中。	積極辦理審查作業。
房屋及設備	主要係清境農場辦理國民賓館給水改善管線更新工程規劃設計費及第一期估驗款等。	考量實際支付情形分配預算。
交通及運輸設備	主要係職訓中心網路工程師班監視系統及雲端網路工程師班廣播系統已驗收尚待結報付款。	儘速辦理結報付款。
什項設備	主要係職訓中心飛機修護班乙級檢定場建置飛機停機站位及設備前於5月下旬流標，預計6/11第二次開標。	開標後儘速請廠商施作，並驗收付款。
生產性植物	主要係武陵農場採購補植用茶苗。	辦理調整容納。