

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年06月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	4,799,812,000	-	-	4,799,812,000	-	70,875,200	-	70,875,200	-	70,875,200	-	詳備註	
土地改良物	-	61,642,000	-	-165,000	61,477,000	20,046,000	7,574,030	-	7,574,030	37.78	-12,471,970	62.22		
房屋及建築	-	358,485,000	-	-27,000	358,458,000	13,650,000	15,559,535	-	15,559,535	113.99	1,909,535	13.99		
機械及設備	1,300,000	17,979,000	-	-367,000	18,912,000	8,236,000	5,907,212	-	5,907,212	71.72	-2,328,788	28.28		
交通及運輸設備	-	15,533,000	-	30,000	15,563,000	3,701,000	1,100,946	43,800	1,144,746	30.93	-2,556,254	69.07		
什項設備	4,450,000	31,571,000	-	502,000	36,523,000	27,955,000	8,772,505	-	8,772,505	31.38	-19,182,495	68.62		
生產性植物	-	-	-	27,000	27,000	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-		
總計	5,750,000	5,285,022,000	-	-	5,290,772,000	73,588,000	109,816,428	43,800	109,860,228	149.29	36,272,228	49.29		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地	主要係提早承接榮民公司羅東工廠及嘉義大林土地，致實支數較分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
土地改良物	主要係清境農場牧區圍籬增設及步道改善工程及12號及20號牧區崩塌地整治工程因連續下雨工程進度受影響。	儘速請廠商於晴日積極施作。
房屋及設備	主要係清境農場辦理國民賓館給水改善管線更新工程規劃設計費及第一期估驗款等。	考量實際支付情形分配預算。
機械及設備	主要係清境農場國民賓館BC棟鍋爐汰換刻正辦理核銷作業。	儘速辦理核銷付款。
交通及運輸設備	主要係武陵農場原採購電動車改為燃油車報行政院核定中。	奉核後儘速辦理採購。
什項設備	主要係職訓中心飛機修護班乙級檢定場建置飛機停機站位及設備預計9月下旬完工。	完工後儘速驗收付款。
生產性植物	主要係武陵農場採購補植用茶苗。	辦理調整容納。