

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	121,102,130	1,095,519,000			1,216,621,130	209,949,050	142,905,820	6,019,158	148,924,978	70.93	-61,024,072	29.07		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	182,045,050	110,658,267	6,019,158	116,677,425	64.09	-65,367,625	35.91		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	41,409,584	608,269,000			649,678,584	106,126,000	51,993,466	2,487,856	54,481,322	51.34	-51,644,678	48.66	三號門停車場開挖工程刻正辦理估驗計價，俟驗收合格後付款。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。
臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫	62,169,050				62,169,050	62,169,050	45,920,287	2,323,165	48,243,452	77.60	-13,925,598	22.40	本案甫於6月27日完成驗收，刻正辦理結報付款作業。	督促該院儘速辦理撥款。
高雄榮民總醫院屏東分院附設護理之家新建計畫	17,523,496				17,523,496	13,750,000	12,744,514	1,208,137	13,952,651	101.47	202,651	1.47		
新興計畫		487,250,000			487,250,000	27,904,000	32,247,553		32,247,553	115.57	4,343,553	15.57		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000	2,900,000	3,100,083		3,100,083	106.90	200,083	6.90		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,367,000			2,367,000									
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		75,574,000			75,574,000	18,000,000	83,676		83,676	0.46	-17,916,324	99.54	本案兩次公開招標皆無廠商投標，刻正檢討辦理計畫修正。	督促該院儘速完成計畫修正。
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		359,309,000			359,309,000	7,004,000	29,063,794		29,063,794	414.96	22,059,794	314.96		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	1,015,286,047	711,899,551	28,292,291	740,191,842	72.90	-275,094,205	27.10		
分年性項目	968,718	35,000,000			35,968,718	968,718	575,348		575,348	59.39	-393,370	40.61		
房屋及建築	968,718				968,718	968,718	575,348		575,348	59.39	-393,370	40.61	公共藝術品設置俟驗收合格後辦理付款。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	470,686,405	2,914,383,000			3,385,069,405	1,014,317,329	711,324,203	28,292,291	739,616,494	72.92	-274,700,835	27.08	主要係臺北榮總二門診大樓耳鼻喉頭部診間及檢驗室整修工程俟驗收合格後付款；臺中榮總第一醫療大樓2樓CCU病房等整修工程已完工，俟市府核發室修合格證及消防核准執照後，辦理結算付款。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。
房屋及建築	212,317,017	423,873,000			636,190,017	273,663,530	134,104,965	6,586,411	140,691,376	51.41	-132,972,154	48.59		
機械及設備	248,931,789	2,265,097,000		9,077,511	2,523,106,300	692,399,000	548,178,601	17,371,275	565,549,876	81.68	-126,849,124	18.32		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-6,757,155	36,564,644	11,991,799	7,977,125	3,792,619	11,769,744	98.15	-222,055	1.85		
什項設備	9,255,800	182,273,000		-2,320,356	189,208,444	36,263,000	21,063,512	541,986	21,605,498	59.58	-14,657,502	40.42	主要係臺北榮總設備聯標甫於5月24日決標，預計於8月中交貨付款。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	1,225,235,097	854,805,371	34,311,449	889,116,820	72.57	-336,118,277	27.43		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000			1,847,096,165	477,897,598	277,586,133	12,605,569	290,191,702	60.72	-187,705,896	39.28		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		9,077,511	2,558,106,300	692,399,000	548,178,601	17,371,275	565,549,876	81.68	-126,849,124	18.32		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-6,757,155	36,564,644	11,991,799	7,977,125	3,792,619	11,769,744	98.15	-222,055	1.85		
什項設備	15,939,500	182,273,000		-2,320,356	195,892,144	42,946,700	21,063,512	541,986	21,605,498	50.31	-21,341,202	49.69		

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	1,225,235,097	854,805,371	34,311,449	889,116,820	72.57	-336,118,277	27.43		