

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年08月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	4,799,812,000	-	-	4,799,812,000	1,020,697,000	1,020,695,780	-	1,020,695,780	100.00	-1,220	0.00	詳備註	
土地改良物	-	61,642,000	-	-1,321,000	60,321,000	30,806,000	16,459,885	-	16,459,885	53.43	-14,346,115	46.57		
房屋及建築	-	358,485,000	-	953,000	359,438,000	19,650,000	18,438,501	-	18,438,501	93.83	-1,211,499	6.17		
機械及設備	1,300,000	17,979,000	-	-526,000	18,753,000	15,287,000	12,438,734	-	12,438,734	81.37	-2,848,266	18.63		
交通及運輸設備	-	15,533,000	-	137,000	15,670,000	13,383,000	1,948,089	-	1,948,089	14.56	-11,434,911	85.44		
什項設備	4,450,000	31,571,000	-	730,000	36,751,000	28,751,000	10,825,052	-	10,825,052	37.65	-17,925,948	62.35		
生產性植物	-	-	-	27,000	27,000	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-		
總 計	5,750,000	5,285,022,000	-	-	5,290,772,000	1,128,574,000	1,080,833,041	-	1,080,833,041	95.77	-47,740,959	4.23		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	主要係清境農場牧區圍籬增設及步道改善工程與12號及20號牧區崩塌地整治工程因連續下雨工程進度受影響。	儘速請廠商於晴日積極施作。
機械及設備	主要係職訓中心消防安全設備管理班警報系統消防設備刻正辦理中。	儘速辦理採購事宜。
交通及運輸設備	主要係職訓中心飛機修護乙級檢定場建置輕型飛機預定10月下旬完工。	完工後儘速驗收付款。
什項設備	主要係職訓中心飛機修護班乙級檢定場建置飛機停機站位及設備預計9月下旬完工。	完工後儘速驗收付款。
生產性植物	主要係武陵農場採購補植用茶苗。	辦理調整容納。