

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年09月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	4,799,812,000	-	-	4,799,812,000	1,020,697,000	1,020,695,780	-	1,020,695,780	100.00	-1,220	0.00	詳備註	
土地改良物	-	61,642,000	-	-1,321,000	60,321,000	33,806,000	17,480,160	-	17,480,160	51.71	-16,325,840	48.29		
房屋及建築	-	358,485,000	-	683,000	359,168,000	24,500,000	18,660,375	-	18,660,375	76.16	-5,839,625	23.84		
機械及設備	1,300,000	17,979,000	-	-489,000	18,790,000	18,537,000	14,680,008	-	14,680,008	79.19	-3,856,992	20.81		
交通及運輸設備	-	15,533,000	-	832,000	16,365,000	13,383,000	1,948,089	-	1,948,089	14.56	-11,434,911	85.44		
什項設備	4,450,000	31,571,000	-	268,000	36,289,000	29,751,000	15,067,242	-	15,067,242	50.64	-14,683,758	49.36		
生產性植物	-	-	-	27,000	27,000	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-		
總 計	5,750,000	5,285,022,000	-	-	5,290,772,000	1,140,674,000	1,088,558,654	-	1,088,558,654	95.43	-52,115,346	4.57		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地改良物	主要係清境農場牧區圍籬增設及步道改善工程與12號及20號牧區崩塌地整治工程因連續下雨工程進度受影響。	儘速請廠商於晴日積極施作。
房屋及設備	主要係清境農場辦理國民賓館給水改善管線更新工程已辦理驗收，尚待結報付款。	儘速結報付款。
機械及設備	主要係職訓中心飛機修護班飛機修護乙級檢定場建置教學用維修工具組刻正辦理中。	完工後儘速驗收付款。
交通及運輸設備	主要係職訓中心飛機修護乙級檢定場建置輕型飛機已驗收，尚待結報付款。	儘速結報付款。
什項設備	主要係職訓中心飛機修護乙級檢定場建置飛機停機站位及設備尚未驗收。	儘速驗收付款。