

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	202,563,119	1,716,222,000			1,918,785,119	234,342,000	258,510,423	9,275,377	267,785,800	114.27	33,443,800	14.27		
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000			1,902,677,119	234,342,000	258,510,423	9,275,377	267,785,800	114.27	33,443,800	14.27		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	202,563,119	635,367,000			837,930,119	185,342,000	202,570,326	9,138,749	211,709,075	114.23	26,367,075	14.23		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		310,307,000			310,307,000	10,000,000	5,533,774		5,533,774	55.34	-4,466,226	44.66		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		33,960,000			33,960,000									
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		156,805,000			156,805,000	39,000,000	39,331,882	136,628	39,468,510	101.20	468,510	1.20		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000		11,074,441		11,074,441		11,074,441			
新興計畫		16,108,000			16,108,000									
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000									
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	113,704,645	148,452,564	5,299,338	153,751,902	135.22	40,047,257	35.22		
分年性項目		35,000,000			35,000,000									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	290,380,083	2,973,610,000			3,263,990,083	113,704,645	148,452,564	5,299,338	153,751,902	135.22	40,047,257	35.22		
房屋及建築	147,456,458	294,720,000			442,176,458	64,623,645	50,160,467	2,126,606	52,287,073	80.91	-12,336,572	19.09	主要係中榮改建工程甫完成驗收計價，刻正辦理付款。	督促該院儘速辦理。
機械及設備	121,570,293	2,456,869,000		-1,496,220	2,576,943,073	32,240,000	82,407,863	2,959,470	85,367,333	264.79	53,127,333	164.79		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		164,000	69,548,000	7,457,000	7,498,045		7,498,045	100.55	41,045	0.55		
什項設備	15,643,332	158,347,000		1,332,220	175,322,552	9,384,000	8,386,189	213,262	8,599,451	91.64	-784,549	8.36		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	348,046,645	406,962,987	14,574,715	421,537,702	121.12	73,491,057	21.12		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000			2,360,961,577	298,965,645	308,670,890	11,401,983	320,072,873	107.06	21,107,228	7.06		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000		-1,496,220	2,611,943,073	32,240,000	82,407,863	2,959,470	85,367,333	264.79	53,127,333	164.79		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		164,000	69,548,000	7,457,000	7,498,045		7,498,045	100.55	41,045	0.55		
什項設備	15,643,332	158,347,000		1,332,220	175,322,552	9,384,000	8,386,189	213,262	8,599,451	91.64	-784,549	8.36		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	348,046,645	406,962,987	14,574,715	421,537,702	121.12	73,491,057	21.12		