

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	202,563,119	1,716,222,000			1,918,785,119	411,056,000	335,598,388	47,778,263	383,376,651	93.27	-27,679,349	6.73		
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000			1,902,677,119	411,056,000	335,598,388	47,778,263	383,376,651	93.27	-27,679,349	6.73		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	202,563,119	635,367,000			837,930,119	229,671,000	202,577,826	9,138,749	211,716,575	92.18	-17,954,425	7.82		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		310,307,000			310,307,000	23,000,000	5,583,774		5,583,774	24.28	-17,416,226	75.72	109年4月27日重新上網公開招標。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		33,960,000			33,960,000	4,385,000	4,773,281		4,773,281	108.85	388,281	8.85		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		156,805,000			156,805,000	54,000,000	77,311,222	2,134,237	79,445,459	147.12	25,445,459	47.12		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000	100,000,000	45,352,285	36,505,277	81,857,562	81.86	-18,142,438	18.14	配合工程實際進度辦理付款，計價金額較預計為低。	督促該院積極辦理。
新興計畫		16,108,000			16,108,000									
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000									
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	184,015,247	339,700,216	15,306,847	355,007,063	192.92	170,991,816	92.92		
分年性項目		35,000,000			35,000,000									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	290,380,083	2,973,610,000			3,263,990,083	184,015,247	339,700,216	15,306,847	355,007,063	192.92	170,991,816	92.92		
房屋及建築	147,456,458	294,720,000			442,176,458	105,925,247	95,004,927	7,901,275	102,906,202	97.15	-3,019,045	2.85		
機械及設備	121,570,293	2,456,869,000	-1,529,262		2,576,910,031	47,921,000	217,996,490	6,567,170	224,563,660	468.61	176,642,660	368.61		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000	-354,633		69,029,367	8,017,000	8,555,287		8,555,287	106.71	538,287	6.71		
什項設備	15,643,332	158,347,000	1,883,895		175,874,227	22,152,000	18,143,512	838,402	18,981,914	85.69	-3,170,086	14.31	主要係北榮本院老舊冰水主機汰換刻正辦理交	該院將俟驗收合格後儘速付款。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	595,071,247	675,298,604	63,085,110	738,383,714	124.08	143,312,467	24.08	貨。	
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000			2,360,961,577	516,981,247	430,603,315	55,679,538	486,282,853	94.06	-30,698,394	5.94		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000		-1,529,262	2,611,910,031	47,921,000	217,996,490	6,567,170	224,563,660	468.61	176,642,660	368.61		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		-354,633	69,029,367	8,017,000	8,555,287		8,555,287	106.71	538,287	6.71		
什項設備	15,643,332	158,347,000		1,883,895	175,874,227	22,152,000	18,143,512	838,402	18,981,914	85.69	-3,170,086	14.31		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	595,071,247	675,298,604	63,085,110	738,383,714	124.08	143,312,467	24.08		