

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表  
中華民國105年9月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數       |              |                |            |                | 累計預算<br>分配數(2) | 執行情形       |           |            |           |                    |           | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數    | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數        | 合 計<br>(1)     |                | 實際執行數      |           |            |           | 比較增減(-)            |           |                     |          |
|         |                |              |                |            |                |                | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計(3)      | % (3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | % (4)/(2) |                     |          |
| 土地      | 12,000,000,000 | -            | -              | -          | 12,000,000,000 | -              | -          | -         | -          | -         | -                  | -         | -                   | 詳備註      |
| 土地改良物   | 1,458,472      | 19,250,000   | -              | 5,499,600  | 26,208,072     | 7,478,472      | 5,245,299  | -         | 5,245,299  | 70.14     | -2,233,173         | -29.86    |                     |          |
| 房屋及建築   | 48,737,197     | 117,580,000  | -              | -4,165,000 | 162,152,197    | 79,975,455     | 68,517,686 | -         | 68,517,686 | 85.67     | -11,457,769        | -14.33    |                     |          |
| 機械及設備   | 511,000        | 32,453,000   | -              | 33,400     | 32,997,400     | 29,647,000     | 5,211,100  | -         | 5,211,100  | 17.58     | -24,435,900        | -82.42    |                     |          |
| 交通及運輸設備 | -              | 9,672,000    | -              | -140,000   | 9,532,000      | 9,672,000      | 7,791,331  | -         | 7,791,331  | 80.56     | -1,880,669         | -19.44    |                     |          |
| 什項設備    | 474,461        | 32,169,000   | -              | -1,228,000 | 31,415,461     | 22,305,461     | 6,807,483  | -         | 6,807,483  | 30.52     | -15,497,978        | -69.48    |                     |          |
| 其他      | 7,513,481      | -            | -              | -          | 7,513,481      | 1,856,000      | -          | -         | -          | 0.00      | -1,856,000         | -100.00   |                     |          |
| 總 計     | 12,058,694,611 | 211,124,000  | -              | -          | 12,269,818,611 | 150,934,388    | 93,572,899 | -         | 93,572,899 | 62.00     | -57,361,489        | -38.00    |                     |          |

備註：

| 計畫名稱    | 差異或落後原因   | 改進措施  |
|---------|---|---|
| 土地改良物   | 武陵農場AC路面整修已竣工，待驗收結案。  | 趕辦驗收，俾利核銷付款。  |
| 房屋及建築   | 清境農場增設深水井及園區給水改善工程，施工過程時有不可預見破碎岩層，致無法如期達成工進，待機電馬達協力廠商完成後續作業後驗收。   | 促請廠商積極趕辦，務期於11月底前驗收。  |
| 機械及設備   | 1.清境農場第三號水源井水泵浦修復工程已於9月20日驗收完畢，刻正簽核付款中。<br>2.職訓中心採購訓練班次所需直立式伺服器及五軸加工機分別於8月30日與9月20日決標，待廠商交貨；裝載機由國外進口，致交貨期較長。  | 1.儘速辦理核銷付款。<br>2.直立式伺服器及五軸加工機預計分別於10月7日與12月20日前交貨；裝載機9月30日已交貨，俟驗收合格後付款。         |
| 交通及運輸設備 | 1.清境農場草原鐵牛搬運車業於9月20日驗收。<br>2.福壽山農場農用搬運車9月20日決標，待廠商交貨。   | 1.儘速辦理核銷付款。<br>2.俟交貨驗收後，趕辦核銷付款作業。   |
| 什項設備    | 1.清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等設備，因配合賓館整修工程，陸續辦理採購中，及消防警示設備刻正趕辦招標作業。<br>2.福壽山農場圍籬工程已竣工驗收，待廠商請款結報。<br>3.臺東農場池上招待所甫完工驗收，所需設備配合工進刻正採購中。<br>4.職訓中心訓練教室所需雜項機具為配合空間施工介面，刻正規劃中。 | 1.國民賓館所需什項設備儘速採購，及消防警示設備預計10月完成招標作業。<br>2.儘速辦理核銷付款。<br>3.趕辦採購作業。<br>4.儘速辦理招標作業。 |
| 其他      | 福壽山農場新建賓館之環境影響評估及水土保持計畫書，臺中市政府仍審查中，委託技術服務費尚無須依約付款。  | 刻正積極辦理第5次環評審查送件所需資料。  |