

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表  
中華民國105年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	12,000,000,000	-	-	220,000	12,000,220,000	12,000,000,000	-	-	-	0.00	-12,000,000,000	100.00	詳備註	
土地改良物	1,458,472	19,250,000	-	4,639,600	25,348,072	13,978,972	7,318,119	-	7,318,119	52.35	-6,660,853	-47.65		
房屋及建築	48,737,197	117,580,000	-	-3,525,000	162,792,197	97,255,851	81,186,353	-	81,186,353	83.48	-16,069,498	-16.52		
機械及設備	511,000	32,453,000	-	33,400	32,997,400	30,587,000	12,294,994	-	12,294,994	40.20	-18,292,006	-59.80		
交通及運輸設備	-	9,672,000	-	-140,000	9,532,000	9,488,000	8,021,331	-	8,021,331	84.54	-1,466,669	-15.46		
什項設備	474,461	32,169,000	-	-1,228,000	31,415,461	25,151,461	7,479,421	-	7,479,421	29.74	-17,672,040	-70.26		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	1,856,000	-	-	-	0.00	-1,856,000	-100.00		
總計	12,058,694,611	211,124,000	-	-	12,269,818,611	12,178,317,284	116,300,218	-	116,300,218	0.95	-12,062,017,066	-99.05		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
土地	承接榮民公司新店鐵工廠與林口南勢埔段土地，因金額龐大，為求審慎召會研商後據以辦理後續作業。	依會議結論積極續辦承接事宜。
土地改良物	清境農場草原牧區設施更新目前已完成設計規劃，預計11月底完成發包；牧區圍籬整修工程因工程較險峻，覓工困難，刻正積極趕工中。	草原牧區設施更新刻正積極辦理發包作業；牧區圍籬整修工程積極趕辦，促請廠商11月底前完工。
房屋及建築	清境農場增設深水井及園區給水改善工程，因廠商財務問題工程延宕至11月2日竣工。	促請廠商積極趕辦，務期於11月底前驗收。
機械及設備	<p>1.清境農場電子發票系統，業於10月份公告招標中。</p> <p>2.職訓中心採購訓練班次所需五軸加工機已決標，待廠商交貨；直立式伺服器與教室電腦及周邊設備10月底已驗收合格；機架式虛擬化系統伺服器及儲存設備10月31日已交貨，待測試驗收。</p> <p>3.福壽山農場挖土機9月初決標，預計12月驗收付款。</p>	<p>1.預計11月份交貨驗收後，儘速辦理核銷付款。</p> <p>2.五軸加工機預計12月20日前交貨；直立式伺服器與教室電腦及周邊設備，刻正辦理付款作業；機架式虛擬化系統伺服器及儲存設備，俟測試驗收後，辦理核銷付款。</p> <p>3.俟交貨驗收後，趕辦核銷付款作業。</p>
交通及運輸設備	福壽山農場農用搬運車9月20日決標，待廠商交貨。	預計11月份交貨驗收後，趕辦核銷付款作業。
什項設備	<p>1.清境農場國民賓館所需客房沙發、飲水機及餐廳用咖啡機等設備，因配合賓館整修工程，陸續辦理採購中；消防警示設備業於10月份下旬公告發包。</p> <p>2.福壽山農場圍籬工程已竣工驗收，惟設計監造尾款廠商尚未申結。</p> <p>3.臺東農場池上招待所甫完工驗收，所需設備配合工進刻正採購中。</p> <p>4.職訓中心訓練教室所需雜項機具配合電腦職類發展重新規劃教學設施中；冷凍空調實習設備刻正報會審核中。</p>	<p>1.國民賓館所需什項設備儘速採購；消防警示設備預計11月底前結案。</p> <p>2.儘速辦理核銷付款。</p> <p>3.趕辦採購作業。</p> <p>4.訓練教室所需雜項設備預計11月下旬施作；冷凍空調實習設備俟審核通過後付款。</p>
其他	福壽山農場新建賓館之環境影響評估及水土保持計畫書，臺中市政府仍審查中，委託技術服務費尚無須依約付款。	刻正積極辦理第5次環評審查送件所需資料。