

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施											
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減														
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)													
專案計畫	202,563,119	1,716,222,000			1,918,785,119	756,863,000	503,652,794	172,378,051	676,030,845	89.32	-80,832,155	10.68	109年6月15日甫決標，預計7月31開工。	督促該院積極辦理。											
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000			1,902,677,119	756,863,000	503,652,794	172,378,051	676,030,845	89.32	-80,832,155	10.68													
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	202,563,119	635,367,000			837,930,119	296,453,000	300,980,172	15,075,440	316,055,612	106.61	19,602,612	6.61													
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		310,307,000			310,307,000	59,000,000	5,643,705		5,643,705	9.57	-53,356,295	90.43													
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		33,960,000			33,960,000	4,385,000	4,910,881		4,910,881	111.99	525,881	11.99	配合工程實際進度辦理，計價金額較預計為低。	督促該院積極辦理。											
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		156,805,000			156,805,000	77,025,000	100,529,161	3,355,598	103,884,759	134.87	26,859,759	34.87													
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000	320,000,000	91,588,875	153,947,013	245,535,888	76.73	-74,464,112	23.27													
新興計畫		16,108,000			16,108,000																				
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000								290,380,083	3,008,610,000	3,298,990,083	1,213,485,019	1,001,986,914	29,598,031	1,031,584,945	85.01	-181,900,074	14.99			
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	1,213,485,019	1,001,986,914	29,598,031	1,031,584,945	85.01	-181,900,074	14.99													
分年性項目		35,000,000			35,000,000																				
機械及設備		35,000,000			35,000,000																				
一次性項目	290,380,083	2,973,610,000			3,263,990,083	1,213,485,019	1,001,986,914	29,598,031	1,031,584,945	85.01	-181,900,074	14.99	147,456,458	294,720,000	-5,981,000	436,195,458	182,781,458	146,955,177	4,591,898	151,547,075	82.91	-31,234,383	17.09	主要係中榮本院複合式手術室因變更設計致工期延後完工，刻正積極趕辦。	督促該院積極趕辦。
房屋及建築	147,456,458	294,720,000			436,195,458	182,781,458	146,955,177	4,591,898	151,547,075	82.91	-31,234,383	17.09													
機械及設備	121,570,293	2,456,869,000		7,818,144	2,586,257,437	939,390,153	760,946,776	23,905,070	784,851,846	83.55	-154,538,307	16.45	主要係北榮本院無線網路擴充採購案甫完成交貨測試，驗收合格	督促該院積極趕辦。											

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		1,031,867	70,415,867	22,687,000	18,354,066	32,500	18,386,566	81.04	-4,300,434	18.96	後付款。 主要係北榮本院 監視系統更新改 善工程已完成驗 收，俟廠商繳清 逾期違約金後辦 理付款作業。	督促該院儘速辦 理付款。
什項設備	15,643,332	158,347,000		-2,869,011	171,121,321	68,626,408	75,730,895	1,068,563	76,799,458	111.91	8,173,050	11.91		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	1,970,348,019	1,505,639,708	201,976,082	1,707,615,790	86.67	-262,732,229	13.33		
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000		-5,981,000	2,354,980,577	939,644,458	650,607,971	176,969,949	827,577,920	88.07	-112,066,538	11.93		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000		7,818,144	2,621,257,437	939,390,153	760,946,776	23,905,070	784,851,846	83.55	-154,538,307	16.45		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		1,031,867	70,415,867	22,687,000	18,354,066	32,500	18,386,566	81.04	-4,300,434	18.96		
什項設備	15,643,332	158,347,000		-2,869,011	171,121,321	68,626,408	75,730,895	1,068,563	76,799,458	111.91	8,173,050	11.91		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	1,970,348,019	1,505,639,708	201,976,082	1,707,615,790	86.67	-262,732,229	13.33		