

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	202,563,119	1,716,222,000			1,918,785,119	969,996,119	623,397,465	249,672,346	873,069,811	90.01	-96,926,308	9.99		
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000			1,902,677,119	969,996,119	619,816,728	249,672,346	869,489,074	89.64	-100,507,045	10.36		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	202,563,119	635,367,000			837,930,119	413,466,119	371,664,298	19,393,640	391,057,938	94.58	-22,408,181	5.42		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		310,307,000			310,307,000	61,094,000	6,179,224		6,179,224	10.11	-54,914,776	89.89	109年6月15日甫決標，109年7月31日開工。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		33,960,000			33,960,000	13,411,000	5,008,274		5,008,274	37.34	-8,402,726	62.66	因延後開工，致契約價金進度尚未達成。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		156,805,000			156,805,000	102,025,000	109,479,245	3,729,166	113,208,411	110.96	11,183,411	10.96		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000	380,000,000	127,485,687	226,549,540	354,035,227	93.17	-25,964,773	6.83		
新興計畫		16,108,000			16,108,000		3,580,737		3,580,737		3,580,737			
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000		3,580,737		3,580,737		3,580,737			
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	1,664,417,669	1,477,968,542	25,116,808	1,503,085,350	90.31	-161,332,319	9.69		
分年性項目		35,000,000			35,000,000									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	290,380,083	2,973,610,000			3,263,990,083	1,664,417,669	1,477,968,542	25,116,808	1,503,085,350	90.31	-161,332,319	9.69		
房屋及建築	147,456,458	294,720,000		-9,628,000	432,548,458	229,008,458	180,764,915	7,557,156	188,322,071	82.23	-40,686,387	17.77	1.北榮本院第二門診六樓診間及檢驗室整修工程，變更設計議價程序辦理中。 2.北榮本院老舊大樓空間及外牆整修工程109年7月24日決標，預計9月5日開工。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	121,570,293	2,456,869,000		7,592,561	2,586,031,854	1,274,434,803	1,176,230,269	15,702,195	1,191,932,464	93.53	-82,502,339	6.47	北榮本院購置顯示面板、電子看板及電視牆，預計於第三季交貨。 北榮本院動力中心緊急發電機頂樓冷卻水塔汰換，已驗收完成，辦理結案程序中。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		746,867	70,130,867	32,380,000	23,993,601		23,993,601	74.10	-8,386,399	25.90		
什項設備	15,643,332	158,347,000		1,288,572	175,278,904	128,594,408	96,979,757	1,857,457	98,837,214	76.86	-29,757,194	23.14		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	2,634,413,788	2,101,366,007	274,789,154	2,376,155,161	90.20	-258,258,627	9.80		
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000		-9,628,000	2,351,333,577	1,199,004,577	804,162,380	257,229,502	1,061,391,882	88.52	-137,612,695	11.48		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000		7,592,561	2,621,031,854	1,274,434,803	1,176,230,269	15,702,195	1,191,932,464	93.53	-82,502,339	6.47		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		746,867	70,130,867	32,380,000	23,993,601		23,993,601	74.10	-8,386,399	25.90		
什項設備	15,643,332	158,347,000		1,288,572	175,278,904	128,594,408	96,979,757	1,857,457	98,837,214	76.86	-29,757,194	23.14		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	2,634,413,788	2,101,366,007	274,789,154	2,376,155,161	90.20	-258,258,627	9.80		