

## 榮民醫療作業基金

### 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	202,563,119	1,716,222,000			1,918,785,119	1,119,301,119	752,042,663	208,872,970	960,915,633	85.85	-158,385,486	14.15		
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000			1,902,677,119	1,119,301,119	748,461,926	208,872,970	957,334,896	85.53	-161,966,223	14.47		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	202,563,119	635,367,000			837,930,119	498,053,119	383,546,073	19,393,640	402,939,713	80.90	-95,113,406	19.10	廠商尚未提送7-9月份計價資料。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		310,307,000			310,307,000	64,094,000	7,543,010		7,543,010	11.77	-56,550,990	88.23	109年6月15日甫決標，109年7月31日開工。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		33,960,000			33,960,000	18,129,000	5,022,274		5,022,274	27.70	-13,106,726	72.30	辦理估驗計價中。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		156,805,000			156,805,000	119,025,000	127,279,442	3,871,134	131,150,576	110.19	12,125,576	10.19		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000	420,000,000	225,071,127	185,608,196	410,679,323	97.78	-9,320,677	2.22		
新興計畫		16,108,000			16,108,000		3,580,737		3,580,737		3,580,737			
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000		3,580,737		3,580,737		3,580,737			
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	2,168,986,669	1,838,814,373	12,213,103	1,851,027,476	85.34	-317,959,193	14.66		
分年性項目		35,000,000			35,000,000									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	290,380,083	2,973,610,000			3,263,990,083	2,168,986,669	1,838,814,373	12,213,103	1,851,027,476	85.34	-317,959,193	14.66		
房屋及建築	147,456,458	294,720,000		-9,628,000	432,548,458	280,314,458	208,036,587	6,186,556	214,223,143	76.42	-66,091,315	23.58	1.北榮第二門診六樓診間及檢驗室整修工程，變更設計議價程序辦理中。 2.北榮老舊大樓空間及外牆整修工程109年7月24日決標，9月5日開工。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	121,570,293	2,456,869,000		17,737,450	2,596,176,743	1,700,801,803	1,490,450,472	5,235,797	1,495,686,269	87.94	-205,115,534	12.06	中榮複合式手術室之醫療設備，因配合工程裝修竣工及游離輻射許可證申請，預計10月中旬辦理驗收。 北榮購置顯示面板、電子看板及電視牆，刻正辦理交貨及驗收中。 北榮採購自動調劑藥櫃、復健計價收費櫃檯等，預計於第四季交貨。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		-921,988	68,462,012	38,393,000	24,904,136		24,904,136	64.87	-13,488,864	35.13		
什項設備	15,643,332	158,347,000		-7,187,462	166,802,870	149,477,408	115,423,178	790,750	116,213,928	77.75	-33,263,480	22.25		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	3,288,287,788	2,590,857,036	221,086,073	2,811,943,109	85.51	-476,344,679	14.49		
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000		-9,628,000	2,351,333,577	1,399,615,577	960,079,250	215,059,526	1,175,138,776	83.96	-224,476,801	16.04		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000		17,737,450	2,631,176,743	1,700,801,803	1,490,450,472	5,235,797	1,495,686,269	87.94	-205,115,534	12.06		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		-921,988	68,462,012	38,393,000	24,904,136		24,904,136	64.87	-13,488,864	35.13		
什項設備	15,643,332	158,347,000		-7,187,462	166,802,870	149,477,408	115,423,178	790,750	116,213,928	77.75	-33,263,480	22.25		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	3,288,287,788	2,590,857,036	221,086,073	2,811,943,109	85.51	-476,344,679	14.49		