

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	202,563,119	1,716,222,000			1,918,785,119	1,283,059,119	864,909,837	228,338,370	1,093,248,207	85.21	-189,810,912	14.79		
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000			1,902,677,119	1,283,059,119	861,329,100	228,338,370	1,089,667,470	84.93	-193,391,649	15.07		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	202,563,119	635,367,000			837,930,119	599,906,119	396,841,157	20,240,897	417,082,054	69.52	-182,824,065	30.48	廠商尚未提送8-10月份計價資料。	請廠商儘速提送8-10月份計價資料辦理付款事宜。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		310,307,000			310,307,000	67,094,000	8,783,361	65,282	8,848,643	13.19	-58,245,357	86.81	本案經6次流標，6月15日決標後，廠商因故不申請1.5億元之工程預付款；109年度9月份第2期計價4,261,000元，目前陳核中。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		33,960,000			33,960,000	20,034,000	28,233,676		28,233,676	140.93	8,199,676	40.93		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		156,805,000			156,805,000	136,025,000	150,436,052	5,368,948	155,805,000	114.54	19,780,000	14.54		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000	460,000,000	277,034,854	202,663,243	479,698,097	104.28	19,698,097	4.28		
新興計畫		16,108,000			16,108,000		3,580,737		3,580,737		3,580,737			
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000		3,580,737		3,580,737		3,580,737			
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	2,429,477,669	2,205,112,561	14,262,196	2,219,374,757	91.35	-210,102,912	8.65		
分年性項目		35,000,000			35,000,000									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	290,380,083	2,973,610,000			3,263,990,083	2,429,477,669	2,205,112,561	14,262,196	2,219,374,757	91.35	-210,102,912	8.65		
房屋及建築	147,456,458	294,720,000		-7,328,000	434,848,458	343,089,458	223,686,132	6,572,508	230,258,640	67.11	-112,830,818	32.89	1.中榮門診後棟3F第二區裝修工程自109年7月1	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	121,570,293	2,456,869,000		15,136,997	2,593,576,290	1,872,136,803	1,827,063,951	5,112,097	1,832,176,048	97.87	-39,960,755	2.13	日開工執行後，因配合同樣其他醫療單位業務執行需要停工，工程進度較為緩慢，目前僅完成第一期設計監造費請款。	
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		-936,937	68,447,063	62,675,000	27,722,072		27,722,072	44.23	-34,952,928	55.77	2.北榮健康管理中心病房整修工程，10月30日竣工確認，目前準備室裝及消檢竣工申報事宜。	
什項設備	15,643,332	158,347,000		-6,872,060	167,118,272	151,576,408	126,640,406	2,577,591	129,217,997	85.25	-22,358,411	14.75	北榮本院電話系統汰換從2月開標後，廠商不斷來函提異議，到9月才順利決標，預計11月15日前交貨。	督促該院積極辦理。
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	3,712,536,788	3,070,022,398	242,600,566	3,312,622,964	89.23	-399,913,824	10.77	1.北榮自動調劑藥櫃，已於10月13日驗收合格。 2.中榮醫護人員置物櫃配合門診後棟3樓整修工程施工進度，尚未完成安裝驗收。	督促該院積極辦理。
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000		-7,328,000	2,353,633,577	1,626,148,577	1,088,595,969	234,910,878	1,323,506,847	81.39	-302,641,730	18.61		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000		15,136,997	2,628,576,290	1,872,136,803	1,827,063,951	5,112,097	1,832,176,048	97.87	-39,960,755	2.13		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		-936,937	68,447,063	62,675,000	27,722,072		27,722,072	44.23	-34,952,928	55.77		
什項設備	15,643,332	158,347,000		-6,872,060	167,118,272	151,576,408	126,640,406	2,577,591	129,217,997	85.25	-22,358,411	14.75		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	3,712,536,788	3,070,022,398	242,600,566	3,312,622,964	89.23	-399,913,824	10.77		