

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	75,355,499	210,702,000			286,057,499	169,895,655	95,665,573		95,665,573	56.31	-74,230,082	43.69	主要係森保處宜蘭市都市計畫(配合健康休閒專用區)公共設施開發案，宜蘭縣政府已通過第二期工程細部設計計畫，並於10月19日召開審查會議審查工程預算書圖，審查結果原則通過，另依委員審查意見辦理修正部分，宜蘭縣政府請設計單位於11月初前函送宜蘭縣政府，俟宜蘭縣政府審查通過並送招標文件後，設計單位方可依約向宜蘭縣政府申請撥付設計服務費用。	依宜蘭縣政府執行進度撥款。
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	169,895,655	95,665,573		95,665,573	56.31	-74,230,082	43.69		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	24,776,000	1,371,731		1,371,731	5.54	-23,404,269	94.46		
土地改良物	17,750,122	36,390,000		-543,000	53,597,122	46,590,352	31,834,306		31,834,306	68.33	-14,756,046	31.67	主要係福壽山農場遊客中心餐廳後方建置溫室工程因辦理契約設計變更，於6月20日通知廠商申報開工，廠商於8月25日完成簡易水土保持工項，農場於9月4日向水保局臺中分局申報完工，該局業來場實施	請廠商依合約時程辦理。

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-72,000	98,047,282	46,110,282	20,321,509		20,321,509	44.07	-25,788,773	55.93	完工檢查，檢查合格後即進行後續鋼構組裝、玻璃工程及照明工程，現已完工，將儘速辦理驗收及付款作業。	請廠商依合約時程辦理。
機械及設備		35,092,000		-222,000	34,870,000	24,527,000	21,121,292		21,121,292	86.11	-3,405,708	13.89	主要係福壽山農場茶葉束包機3台及果品重量分級機2台已交貨，刻正辦理驗收作業，致實支數較預算分配數減少。	儘速辦理驗收付款。
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		2,340,000	17,561,021	15,221,021	16,764,586		16,764,586	110.14	1,543,565	10.14	主要係職訓中心汽機車修護班汰換之噴射引擎汽車，原列機械及	

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		20,141,000		-1,486,000	18,655,000	12,621,000	4,219,149		4,219,149	33.43	-8,401,851	66.57	設備配合財產標準分類調整至交通及運輸設備支應、武陵農場辦理調整容納，由什項設備調整至交通及運輸設備支應網路型電子交換機，致實支數較預算分配數增加。	儘速辦理採購作業、請廠商儘速改善。
生產性植物		50,000		-17,000	33,000	50,000	33,000		33,000	66.00	-17,000	34.00	主要係清境農場國民賓館設備刻正辦理公告招標、福壽山農場茶園灌溉系統經初、複驗均有項目未改善完成，預定11月9日第二次複驗，致實支數較預算分配數減少。	
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	169,895,655	95,665,573		95,665,573	56.31	-74,230,082	43.69		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	24,776,000	1,371,731		1,371,731	5.54	-23,404,269	94.46		
土地改良物	17,750,122	36,390,000		-543,000	53,597,122	46,590,352	31,834,306		31,834,306	68.33	-14,756,046	31.67		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-72,000	98,047,282	46,110,282	20,321,509		20,321,509	44.07	-25,788,773	55.93		
機械及設備		35,092,000		-222,000	34,870,000	24,527,000	21,121,292		21,121,292	86.11	-3,405,708	13.89		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		2,340,000	17,561,021	15,221,021	16,764,586		16,764,586	110.14	1,543,565	10.14		
什項設備		20,141,000		-1,486,000	18,655,000	12,621,000	4,219,149		4,219,149	33.43	-8,401,851	66.57	主要係武陵農場採購經濟作物種苗經費結餘款。	

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
生產性植物		50,000		-17,000	33,000	50,000	33,000		33,000	66.00	-17,000	34.00		
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	169,895,655	95,665,573		95,665,573	56.31	-74,230,082	43.69		