

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	134,534,552	261,361,000			395,895,552	705,000	687,557		687,557	97.53	-17,443	2.47		
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	705,000	687,557		687,557	97.53	-17,443	2.47		
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541									
土地改良物	18,196,560	25,671,000			43,867,560		6,105		6,105		6,105		主要係福壽山農場辦理華岡茶園聯絡道改善工程之空污費及武陵農場辦理災害搶修工程之設計審查費，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
房屋及建築	61,603,451	118,979,000			180,582,451		18,762		18,762		18,762		主要係福壽山農場辦理新建賓館工程之工管費，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
機械及設備	3,368,000	36,203,000			39,571,000	50,000					-50,000	100.00	主要係武陵農場資訊設備汰換刻正辦理結報作業，致實支數較預算分配數減少。	儘速完成結報付款。
交通及運輸設備	776,000	16,342,000			17,118,000	635,000	614,190		614,190	96.72	-20,810	3.28		
什項設備		13,936,000			13,936,000	20,000	48,500		48,500	242.50	28,500	142.50	主要係臺東農場辦理會館設施汰換，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
生產性植物		230,000			230,000									
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	705,000	687,557		687,557	97.53	-17,443	2.47		

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541									
土地改良物	18,196,560	25,671,000			43,867,560		6,105		6,105		6,105			
房屋及建築	61,603,451	118,979,000			180,582,451		18,762		18,762		18,762			
機械及設備	3,368,000	36,203,000			39,571,000	50,000					-50,000	100.00		
交通及運輸設備	776,000	16,342,000			17,118,000	635,000	614,190		614,190	96.72	-20,810	3.28		
什項設備		13,936,000			13,936,000	20,000	48,500		48,500	242.50	28,500	142.50		
生產性植物		230,000			230,000									
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	705,000	687,557		687,557	97.53	-17,443	2.47		